

(様式1)

大崎市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年6月末時点

(千円)

大崎市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	393,316	45,184	
25	3,543,393	143,353	
26	668,055	3,040,537	
27	242,753	1,260,883	
28	1,895	98,557	
29	25,443	98,341	
30	0	0	
合 計		4,874,855	4,686,855

<参考>	大崎市東日本大震災 復興交付金基金残高	大崎市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大崎市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	179,891	8,338	4,686,855

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	82,500	5,496	
25	824,475	802,986	
26	0	63,141	
27	0	▲ 160,660	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合 計		906,975	710,963

(様式2A)

大崎市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成30年6月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																								
	1	2	3	4	5																																						
1	A	-	4	-	1	埋蔵文化財発掘調査事業	大崎市古川地域	市	市	直接	完了	35,000	24 ~ 27	23 24 8,700 25 26 27 28 29 30			345 223 180 150	- - - 7,802	調査対象地域の発掘調査5件を実施済みである。 調査対象地域の発掘調査3件を実施済みである。																								
														累計	8,700	0	898	7,802																									
(注)														都道府県交付分					各年度別合計					/																			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														23 0					0						0																		
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														24 0					0						0																		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														25 0					0						0																		
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26 0					0						0																		
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27 0					0						0																		
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														28 0					0						0																		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														29 0					0						0																		
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。														30 0					0						0																		
														0					都道府県交付分 計						0																		
														23 0					0						0																		
														24 8,700					0						345																		
														25 0					0						223																		
														26 0					0						180																		
														27 0					0						150																		
														28 0					0					0																			
														29 0					0					0																			
														30 0					0					0																			
														35,000					市町村交付分 計					8,700					0					898					7,802				
														23 0					0					0																			
														24 8,700					0					345																			
														25 0					0					223																			
														26 0					0					180																			
														27 0					0					150																			
														28 0					0					0																			
														29 0					0					0																			
														30 0					0					0																			
														35,000					合計					8,700					0					898					7,802				

(様式2C)

大崎市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年6月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	C	-	1	-	1	-	地域資源利活用施設整備事業(用地造成)	大崎市古川地域	市	市	直接	完了	35,000	24	~	26	23					25年2月、用地造成事業発注。
																	24	26,250		8,361	-	
																	25			7,316	-	H26.11用地造成工事増額変更、H26.12完了。26.1用地造成付帯工事発注
																	26			3,185	7,388	H26.9用地造成付帯工事増額変更、H26.10完了。
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	26,250	0	18,862	7,388	
																	6	C	-	4	-	1
24	82,500		5,496	-	H25.3月、基本設計書作成業務完了。																	
25	824,475		802,986	-	H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(その1)完了。																	
26			63,141	-	H26.7建設工事増額変更、H26.9完了。H26.9監理業務完了。H26.9フォークリフト(ハイマスト、回転フォーク)完了。H26.9通風コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け用器具倉庫監理業務発注。																	
27																						
28																						
29																						
30																						
累計	906,975	0	710,963	196,012																		
10	◆	C	-	4	-	1	地域資源利活用施設整備事業(荷受機材整備)	大崎市古川地域	市	市	直接	完了	6,389	26	~	26						
																	24					
																	25					
																	26	2,555		1,298	1,257	H26.9パレット完了、H26.9鉄製コンテナ、H26.9検査器具完了
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	2,555	0	1,298	1,257	

(様式2C)

大崎市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年6月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	82,500	0	5,496	0								
			25	824,475	0	802,986	0								
			26	0	0	63,141	0								
			27	0	0	▲160,660	196,012								
			28	0	0	0	0								
			29	0	0	0	0								
			30	0	0	0	0								
			1,209,300	都道府県交付分 計	906,975	0	710,963	196,012							
			市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0						
	24	26,250			0	8,361	0								
	25	0			0	7,316	0								
	26	2,555			0	4,483	8,645								
	27	0			0	0	0								
	28	0			0	0	0								
	29	0			0	0	0								
	30	0			0	0	0								
	41,389	市町村交付分 計	28,805	0	20,160	8,645									
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0								
			24	108,750	0	13,857	0								
			25	824,475	0	810,302	0								
			26	2,555	0	67,624	8,645								
			27	0	0	▲160,660	196,012								
28			0	0	0	0									
29			0	0	0	0									
30	0	0	0	0											
1,250,689	合計	935,780	0	731,123	204,657										

(様式2D)

大崎市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年6月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(建設)	大崎市鹿 島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	完了	1,156,855	24	~	27	23			0		24年10月、鹿島台鈴掛災害公営住宅設計業務委託	
																	24	331,366		13,981	-	25年1月、田尻地域災害公営住宅建設設計業務委託	
																	25	706,271		135,274	-	25.10移転先修繕完了。25.11解体完了。26.3鹿島台造成契約。	
																	26			593,931	-	25.12田尻建設契約。26.1田尻監理契約。26.1道路契約。	
																	27			234,608	-	27.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。	
																	28					鹿島台27.6完成。	
																	29		▲ 25,390		34,453		
																	30						
																	累計	1,037,637	▲ 25,390	977,794	34,453		
																	3	D	-	20	-	1	-
24	27,000		21,472	-	24年6月、中心市街地復興まちづくり策定業務委託																		
25																							
26																							
27																							
28																							
29		▲ 5,526		2																			
30																							
累計	27,000	▲ 5,526	21,472	2																			
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(買 い取り)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	3,763,532	24	~	27							
																	24			1,025	-		
																	25	2,722,125		258	-	26.3七日町、駅東、駅前大通、十日町、買取予定価格による買	
																	26	604,625		2,351,696	-	取契約締結。	
																	27			940,109	-	駅東、駅前大通、七日町完成。十日町27.5完成予定。	
																	28		▲ 33,660		2	十日町27.5完成。	
																	29						
																	30						
																	累計	3,326,750	▲ 33,660	3,293,088	2		
																	7	◆	D	-	4	-	2
24			0																				
25	42,227		0	-	26.3七日町、駅東、駅前大通契約済。																		
26	4,739		11,132	-	十日町27.5完成予定。																		
27			2,726	-	十日町27.5完成。																		
28																							
29		▲ 10,875		22,233																			
30																							
累計	46,966	▲ 10,875	13,858	22,233																			
8	◆	D	-	4	-	2	2	ふれあい広場 整備事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	70,816	25	~							
																	24			0			
																	25	57,374		0	-	26.3七日町契約済。	
																	26			56,653	-	26.12七日町完成。	
																	27						
																	28						
																	29		▲ 721		0		
																	30						
																	累計	57,374	▲ 721	56,653	0		

(様式2D)

大崎市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年6月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
9	◆	D	-	4	-	1	-	1			直接	完了	8,680	25 ~ 27	23			0		
															24			0		
															25	15,396		282	-	25.12田尻契約済 26.3鹿島台契約済
															26			1,615	-	26.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。
															27			5,045	-	鹿島台27.6完成。
															28					
															29		▲ 8,452		2	
															30					
															累計	15,396	▲ 8,452	6,942	2	
															11		D	-	5	-
24																				
25																				
26	50,613		17,432	-	対象戸数 83戸															
27	218,808		65,678	-	対象戸数 127戸															
28	0	33,660	84,154	-	対象戸数 139戸															
29	3,220	40,089	84,865	94,261	対象戸数 136戸															
30																				
累計	272,641	73,749	252,129	94,261																
12		D	-	6	-	1	-			直接	継続	139,914	26 ~ 32	23						
														24						
														25						
														26	5,523		3,415	-	対象戸数 78戸	
														27	23,945		12,567	-	対象戸数 116戸	
														28	1,895		14,403	-	対象戸数 123戸	
														29	22,223	10,875	13,476	20,600	対象戸数 118戸	
														30						
														累計	53,586	10,875	43,861	20,600		

(様式2D)

大崎市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年6月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。															
		都道府県 交付分			各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
					24	0	0	0	0	0	0	0	0		
					25	0	0	0	0	0	0	0	0		
					26	0	0	0	0	0	0	0	0		
					27	0	0	0	0	0	0	0	0		
					28	0	0	0	0	0	0	0	0		
					29	0	0	0	0	0	0	0	0		
					30	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	都道府県交付分 計			0	0	0	0	0	0	0	0		
		市町村 交付分			各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0		
					24	358,366	0	36,478	0	0	0	0	0		
					25	3,543,393	0	135,814	0	0	0	0	0		
					26	665,500	0	3,035,874	0	0	0	0	0		
					27	242,753	0	1,260,733	0	0	0	0	0		
					28	1,895	0	98,557	0	2	0	0	0		
					29	25,443	0	98,341	0	171,551	0	0	0		
					30	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5,818,202	市町村交付分 計			4,837,350	0	4,665,797	0	171,553	0	0	0		
		都道府県・ 市町村 交付分			各年度 別合計	23	0	0	0	0	0	0	0		
					24	358,366	0	36,478	0	0	0	0	0		
					25	3,543,393	0	135,814	0	0	0	0	0		
					26	665,500	0	3,035,874	0	0	0	0	0		
					27	242,753	0	1,260,733	0	0	0	0	0		
					28	1,895	0	98,557	0	2	0	0	0		
					29	25,443	0	98,341	0	171,551	0	0	0		
					30	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5,818,202	合計			4,837,350	0	4,665,797	0	171,553	0	0	0		