

地域医療連携拠点施設の進捗状況について

(1) 整備事業の概要

ア 増築（地域医療連携拠点施設）

- (ア) 計 画 地 大崎市民病院（敷地内に整備）
- (イ) 構造・階数 鉄骨造 耐震構造 地上3階
- (ウ) 施設規模 延床面積 2,912.63 m²
- (エ) 階別構成 1階 夜間急患センター，感染症対応スペース（診察室，
トリアージスペース，採取室等）
2階 管理諸室，当直室
3階 講義室，研修室，実習室（臨床技能学習設備，遠隔医療
スペース）

イ 既存施設改修（連絡通路等）

地域医療連携拠点施設の整備に伴い，救命救急センターおよびエネルギーセンター
2階部分との連絡通路を整備する。また，現救急外来の機能の充実を図るため，必要
な改修を行う。

(2) 進捗状況について

- ア 令和5年度 基本計画【令和6年3月完了】
- イ 令和6年度～令和7年度 基本設計，実施設計【令和7年1月基本設計完了，
令和7年6月実施設計完了】
- ウ 令和7年度 一般駐車場整備工事【令和7年10月完成】
職員駐車場整備工事【令和7年10月下旬から着工】
- エ 令和7年度～令和8年度 建設工事【発注予定工事が全て契約締結し着工】

(3) 今後の整備スケジュール

- 令和8年 1月 上旬 工事着手（建築工事：現場周囲への仮囲い設置）
（各工事：先行外構工事）
本院内一般駐車場の一部が，工事期間中の減少開始。
旧職員駐車場の一部を来院者用として供用開始。
- 令和8年 1月 下旬 安全祈願祭（予定） ※開催主催：施工(受注)者
- 令和9年 3月 下旬 工事完成（予定）
- 令和9年度 開設（予定）

イメージ図



外観イメージ図（南側から臨む）



1階夜間急患センター待合室 イメージ図