



市長との約束 2017

私は、「宝の都（くに）・大崎」の実現のため、関係部局との連携のもと、特に下記の事項について、目標達成に向けて取り組むことを伊藤康志市長と約束します。

建設部長

加藤 栄典

約束内容	道路網等の整備と老朽化対策の推進 身近にふれあえる憩いの場の整備
達成目標	①円滑な通行を確保するため市道21路線の道路整備をすすめ、5路線の完了を目指します。 ②老朽化する橋梁を適切に維持管理するため、橋梁長寿命化計画に基づき59橋の点検を行い、2橋の修繕を進めます。 ③市民の憩いの場となる三本木パークゴルフ場整備に向け、基本設計・詳細設計並びに造成工事を進めます。また、化女沼古代の村跡地整備として、駐車場整備を進め秋の完成を目指します。
達成度	A 概ね目標どおり達成（80～100%）★★★★☆
達成状況	①事業の見直しにより19路線に変更のうえ着手し、事業完了予定5路線のうち3路線が完了。繰越は9路線ですが、概ね予定通り成果が得られました。 ②定期点検の橋梁を108橋に増やし老朽化の調査を行った。2橋の修繕予定のうち1橋を発注、1橋は河川協議中です。 ③造成工事を発注し、年度内には地盤改良まで完了します。また、化女沼古代の里駐車場整備は予定通り完了しました。
今後の課題 解決策	①早期の発注に努めるとともに、交付金の活用など財源の確保に努め、整備期間の短縮に努めていきます。 ②点検から5年以内での補修が求められており、修繕予定も含め早期の年度計画を策定して対応します。 ③パークゴルフ場整備は、宮城県との連絡を密にするとともに、施設の管理運営においても関係機関と協議調整を図っていきます。

約束内容	まちづくり事業の推進
達成目標	①中心市街地の活性化を目指し、千手寺町周辺地区で進める防災広場並びに道の駅整備のため、実施設計を進め、平成31年度のオープンを目指します。 ②市役所周辺地区で進める土地区画整理事業の事業認可取得と周辺道路整備のため用地取得を進めます。 ③七日町西街区の再開発事業は、組合の設立に向けた支援を行います。
達成度	A 概ね目標どおり達成（80～100%）★★★★☆
達成状況	①道の駅は国土交通省の指導を受けながら年度内の実施設計が完了しました。 ②土地区画整理事業の事業認可取得が次年度へのずれ込みますが、事業合意は年度内の集約を図ります。 ③再開発事業は、事業協力者が決定し、年度内に都市計画決定手続きが完了します。
今後の課題 解決策	①道の駅は、導入施設のあり方と管理運営の検討を行っていきます。 ②市役所周辺整備は、街区の形成と新庁舎建設に向けた調整を進めます。 ③中心市街地の賑わいを呼び戻すためにも、組合設立に向け技術支援を行います。

約束内容	雨水対策事業の強化
達成目標	①市街地の冠水・浸水被害の軽減を図るため、古川地域の楡木雨水排水ポンプ場のポンプ施設の増設を進め31年度内の完成を目指します。 ②鹿島台地域已待田調整池の整備を進めます。 ③松山地域の雨水幹線管渠の整備を進めます。 ④浸水軽減のため、宅地等への雨水貯留施設導入を検討します。
達成度	B 達成目標を下回る（50%～80%） ★★☆☆
達成状況	①現場着手が遅延したため、予定の事業進捗が図られませんでした。 ②課題整理を行いながら、調整池の整備とポンプ施設の委託発注を行いました。 ③予定通りの進捗が図られました。 ④他自治体の情報を収集し、庁内関係会議を開催しましたが、目標とする成果までは得られませんでした。
今後の課題 解決策	常襲冠水の解消に向け、適正な管理と整備の進捗を図っていきます。 ・事業進捗を図るための交付金の確保 ・雨水排水ポンプ場増設 ・宅地開発も含めた雨水流出抑制の検討

約束内容	公営住宅の整備と管理及び耐震化等支援事業
達成目標	①住宅困窮者が安全で快適に暮らせる環境を整備するため、公営住宅等長寿命化計画に基づき、鳴子温泉地域の上鳴子住宅の建て替えを本年度より開始し、30年度内の完成を目指します。 ②耐震改修促進事業など各種支援事業を行います。 ③空き家等、遊休住宅の有効活用を検討します。
達成度	A 概ね目標どおり達成（80～100%） ★★★★★
達成状況	①概ね予定通り建設工事の進捗が図られました。 ②耐震診断の申込予定件数を割り込んでいます。耐震対策緊急事業については、年度内に着手いたしました。 ③空き家を活用する移住定住家賃助成事業については、関係業者等も含め周知したが、空き家バンクの登録はいない状況です。
今後の課題 解決策	①事業進捗を図るための交付金の確保 ②耐震に対する更なる周知の徹底 ③空き家活用に対する周知の徹底