

(様式1)

大崎市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年6月末時点

(千円)

大崎市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	393,316	74,713	
25	3,543,393	219,783	
26	668,055	4,124,483	
27	242,753	98,374	
28	0	0	
合計		4,847,517	4,517,353

<参考>	大崎市東日本大震災 復興交付金基金残高	大崎市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	大崎市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	330,314	150	4,517,353

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	82,500	5,497	
25	824,475	802,997	
26	0	63,144	
27	0	0	
28	0	0	
合計		906,975	871,638

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

大崎市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年6月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	C	-	1	-	1	-	地域資源利 用施設整備事 業(用地造成)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	35,000	24	~	26	23					25年2月、用地造成事業発注。
																	24	26,250		8,361		H26.11用地造成工事増額変更、H26.12完了。26.1用地造成付 帯工事発注
																	25			7,316		
																	26			3,185	7,388	26.9用地造成付帯工事増額変更、H26.10完了。
																	27			0		
																	28 累計	26,250	0	18,862	7,388	
6	C	-	4	-	1	-	地域資源利 用施設整備事 業(施設整備)	大崎市古 川地域	県	市	間接	完了	1,209,300	24	~	27	23					24年11月、基本設計書作成業務発注。
																	24	82,500		5,497		25年3月、基本設計書作成業務完了。
																	25	824,475		802,997		H25.7建設工事発注。H25.9監理業務発注。H26.3付帯工事(そ の1)完了。
																	26			63,144		H26.7建設工事増額変更、H26.9完了。H26.9監理業務完了。 H26.9フォークリフト(ハイマスト、回転フォーク)完了。H26.9通風 コンテナ完了。H26.11穀物荷受け用器具倉庫設計業務完了。 H27.1穀物荷受け用器具倉庫新築工事発注。H27.2穀物荷受け 用器具倉庫監理業務発注。
																	27			0	35,337	
																	28 累計	906,975	0	871,638	35,337	
10	◆	C	-	4	-	1	地域資源利 用施設整備事 業(荷受機材 整備)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	6,389	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	2,555		1,298	1,257	H26.9パレット完了、H26.9鉄製コンテナ、H26.9検査器具完了
																	27			0		
																	28 累計	2,555	0	1,298	1,257	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。													23	0	0	0	0					
													24	82,500	0	5,497	0					
													25	824,475	0	802,997	0					
													26	0	0	63,144	0					
													27	0	0	0	35,337					
													28	0	0	0	0					
													1,209,300	都道府県交付分 計	906,975	0	871,638	35,337				
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
															24	26,250	0	8,361	0			
															25	0	0	7,316	0			
26	2,555	0	4,483	8,645																		
27	0	0	0	0																		
28	0	0	0	0																		
41,389	市町村交付分 計	28,805	0	20,160	8,645																	
1,250,689	合計	935,780	0	891,798	43,982																	

(様式2D)

大崎市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年6月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(建設)	大崎市鹿 島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	完了	1,185,873	24 ~ 27	23			0		24年10月、鹿島台鈴掛災害公営住宅設計業務委託	
															24	331,366		43,462		-25年1月、田尻地域災害公営住宅建設設計業務委託	
															25	706,271		155,001		-25.10移転先修繕完了。25.11解体完了。26.3鹿島台造成契約。	
															26			782,850		-25.12田尻建設契約。26.1田尻監理契約。26.1道路契約。	
															27			0	56,324	-27.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。	
															28			0		-鹿島台27.6完成。	
															累計	1,037,637	0	981,313	56,324		
3	D	-	20	-	1	-	都市防災総合 推進事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	36,000	24 ~ 25	23					24年6月、デジタル防災行政無線実施設計発注	
															24	27,000		21,472		-24年6月、中心市街地復興まちづくり策定業務委託	
															25				5,528		
															26						
															27						
															28						
															累計	27,000	0	21,472	5,528		
5	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(買 い取り)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	3,802,000	24 ~ 27	23			0			
															24			1,025			
															25	2,722,125				-26.3七日町、駅東、駅前大通、十日町、買取予定価格による買取	
															26	604,625		3,284,758		-契約締結。	
															27			0	40,967	-駅東、駅前大通、七日町完成。十日町27.5完成予定。	
															28			0		-十日町27.5完成。	
															累計	3,326,750	0	3,285,783	40,967		
7	◆	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 外構整備事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	58,708	25 ~ 27	23			0		
																24			0		
																25	42,227		0		-26.3七日町、駅東、駅前大通契約済。
																26	4,739		22,005		-十日町27.5完成予定。
																27			0	24,961	-十日町27.5完成
																28			0		
																累計	46,966	0	22,005	24,961	
8	◆	D	-	4	-	2	-	ふれあい広場 整備事業	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	71,718	25 ~ 26	23			0		
																24			0		
																25	57,374		56,653		-26.3七日町契約済。
																26			0	721	-26.12七日町完成。
																27			0		
																28			0		
																累計	57,374	0	56,653	721	
9	◆	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 外構整備事業 (建設)	大崎市古 川地域	市	市	直接	完了	19,245	25 ~ 27	23			0		
																24			48		
																25	15,396		588		-25.12田尻契約済。26.3鹿島台契約済
																26			6,996		-26.8田尻完了。鹿島台27.6完成予定。
																27			0	7,764	-鹿島台27.6完成。
																28			0		
																累計	15,396	0	7,632	7,764	

(様式2D)

大崎市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年6月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
11	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	大崎市古 川地区・ 鹿島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	1,529,218	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	50,613		19,507					
															27	218,808		85,657				対象戸数 81戸	
															28							対象戸数 127戸	
															累計	269,421	0	105,164	0				
12	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 化事業	大崎市古 川地区・ 鹿島台地 域・田尻 地域	市	市	直接	継続	197,568	26 ~ 32	23								
															24								
															25								
															26	5,523		3,704					
															27	23,945		12,567				対象戸数 70戸	
															28							対象戸数 116戸	
															累計	29,468	0	16,271	0				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。													都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0			
													24	0	0	0	0	0	0				
													25	0	0	0	0	0	0				
													26	0	0	0	0	0	0				
													27	0	0	0	0	0	0				
													28	0	0	0	0	0	0				
													0	都道府県交付分 計		0	0	0	0	0			
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0			
													24	358,366	0	66,007	0	0	0				
													25	3,543,393	0	212,242	5,528	721	0				
26	665,500	0	4,119,820	98,224	130,016	0																	
27	242,753	0	98,224	130,016	0	0																	
28	0	0	0	0	0	0																	
6,900,330	市町村交付分 計		4,810,012	0	4,496,293	136,265	0																
6,900,330	合計		4,810,012	0	4,496,293	136,265	0																