

市長との約束 2022



私は、「宝の都（くに）・大崎」の実現のため、関係部局との連携のもと、特に下記の事項について、目標達成に向けて取り組むことを伊藤康志市長と約束します。

建設部長

茂泉 善明

約束内容	道路網の整備と老朽化対策の推進 身近にふれあえる憩いの場の整備
達成目標	<p>①安全で円滑な通行を確保するため、繰越事業を含めた16路線の市道整備及び37路線の舗装修繕工事を進めます。また、老朽化する橋梁を適正に維持するため、橋梁並びに道路附属物長寿命化計画に基づき15箇所の施設修繕を行い、安全な道路環境の整備に努めます。</p> <p>②公園遊具の点検結果等を踏まえ2公園の施設更新を進め、市民の憩いの場である公園の維持管理を図ります。また、三本木パークゴルフ場について、利用者に喜ばれる施設となるよう改善工事を進めます。</p>
達成度	C 達成目標を下回る ★★☆☆☆
達成状況	<p>①市道整備並びに橋梁長寿命化工事においては、令和4年7月の大雨に伴う災害復旧を優先させたため、一部工事において繰り越してしまいましたが、舗装修繕工事については年度内で完成させることができました。災害復旧工事については、引き続き早期完成を目指す。</p> <p>②三本木パークゴルフ場については、7月の大雨によりコース及び法面等が被災し、なのはなコースは完成したものの、すいせんコースについては春からの工事再開となる。早期完成により市民に喜ばれる施設としたい。</p>

約束内容	まちづくり事業の推進
達成目標	<p>①大崎市中心市街地復興まちづくり計画に基づき、利便性の高い都市への再生を目指し、市役所周辺の土地区画整理事業を推進するとともに、本庁舎建設工事についても、令和4年11月完成を目指します。</p> <p>②豊かな自然景観、農村景観などの地域資源を保全し、調和した良好な都市景観を形成するため、景観条例や届け出制度の運用・周知を図り、景観に対する意識の醸成を図ります。</p>
達成度	B 概ね目標どおり達成 ★★★☆☆
達成状況	<p>①区画整理事業については、清算手続きが完了し、年度内に事業終了認可申請を行い、事業全体を完了させる。本庁舎については予定通り11月に完成し、引き続き既存庁舎の解体工事の入札手続きを進める。</p> <p>②景観計画については、9月から10月に住民説明会、12月には景観講演会を開催することができた。今後も、景観重点形成地区の指定に向け、セミナーを開催するなどして、更なる市民への意識醸成を図る。</p>

約束内容	公営住宅の整備と建築物の耐震改修の促進による安全安心な住環境づくりの推進
達成目標	<p>①生活困窮者が安全、快適に生活できる環境を整えるため、公営住宅等長寿命化計画に基づき、鹿島台大館山住宅の建設を進めます。また、岩出山上川原住宅については、造成工事に着手し、建物の設計業務を年度内に完了させます。</p> <p>②地震による建築物の倒壊等の被害から生命、身体並びに財産を保護するため、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の確保に努めます。</p>
達成度	B 概ね目標どおり達成 ★★★☆☆
達成状況	<p>①大館山住宅については、予定通り完成し、内ノ浦住宅からの移転希望者についても新しい住宅への住み替えが完了した。上川原住宅の設計については、整備基準の見直しによる関係機関との協議調整に時間を要したため繰り越しとなる。</p> <p>②令和4年3月の福島県沖地震の発生により、市民の防災意識が高まり、予定件数の支援をすることができた。今後も、更なる普及・啓発が必要。</p>
約束内容	冠水対策事業の推進
達成目標	<p>①各地域の未整備水路15路線や、常襲冠水地区の排水路整備10路線を、年次計画に基づき年度内に整備し、衛生的な生活環境の改善と浸水被害の軽減を図ります。</p> <p>②関係者との連携による「水害に強いまちづくり」を検討し、年度内に長期的・抜本的な対策についてとりまとめ、国・県への提言を行ってまいります。</p>
達成度	C 達成目標を下回る ★★★☆☆
達成状況	<p>①令和4年7月の大雨災害に伴う災害復旧を優先させたため、繰り越し工事が多くなってしまった。排水路事業は冠水軽減を図る重要な事業と位置づけ、財源的に有利な緊急自然災害防止対策事業等を積極的に活用し推進していく。</p> <p>②10月には共同研究成果をとりまとめることができた。今後報告書に示す取り組み項目のロードマップを作成し、国・県・関係自治体が一体となり流域治水を推進させていく。</p>