

(別 冊)

大崎市国土強靱化地域計画（附属資料）

- 1 第1期計画 事業実績（令和2年度 ～ 令和 6年度）
 - (1)大崎市国土強靱化地域計画に基づき実施する主な関連事業
 - (2)大崎市国土強靱化地域計画 施策分野別指標の検証
- 2 第2期計画 実施事業（令和7年度 ～ 令和11年度）
 - (3)大崎市国土強靱化地域計画に基づき実施する主な関連事業

令和7年6月

宮城県大崎市

大崎市国土強靱化地域計画（附属資料）

1 第1期計画 事業実績（令和2年度 ～ 令和 6年度）

（1）主な関連事業について

個別事業を一覧にして事業の詳細を本体計画とは別にまとめたもの。第1期計画の終了に伴い、完了した事業を一覧から除き、継続する事業の進捗状況の確認、総事業費の整理を実施。

（2）施策分野別指標の検証について

令和2年度より開始された第1期計画の終了を迎えるにあたり、設定した指標の検証を行い、計画期間全体の振り返りを行いながら、次期計画の目標値設定へ繋げるもの。

2 第2期計画 実施事業（令和7年度 ～ 令和11年度）

（3）主な関連事業について

個別事業を一覧にして事業の詳細を本体計画とは別にまとめたもの。第2期計画の策定に伴い、新規事業を一覧へ追加、事業実施期間、総事業費を設定し、各年度ごとに進捗状況を確認。

(1) 大崎市国土強靱化地域計画に基づき実施する主な関連事業（第1期計画 事業実績）

大崎市国土強靱化地域計画に記載して国土強靱化施策を計画的に推進した各種事業実績は、次のとおりである。

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2025 年)の状況	担当課	備考
(1) 市民が主役 協働のまちづくり	コミュニティ施設整備事業	地域の防災拠点となる集会所等の施設整備に係る一部補助			38件 (R6年度)	H18～	21,916 (R6年度)	市		37件(R6年度)		まちづくり推進課	
	行政情報化推進事業	内部情報システムを活用し、行政事務の効率性を高め、効果的な行政運営を図るために必要な管理等に係る経費				H18～	204,845 (R6年度)	市				デジタル戦略課	
	地域情報化推進事業	市役所及び各小中学校間等を光ケーブルで結び、各種システムの運用を行うために必要な管理等に係る経費				H18～	7,676 (R6年度)	市				デジタル戦略課	
(2) 安全・安心で 交流が盛んなまちづくり	防雪柵設置事業(社会資本整備総合交付金、道路新設改良事業債)	雪害に伴う交通障害は深刻な問題で経済活動等に重大な影響を及ぼすことから、防雪柵を設置し冬期間の安全な通行を確保する	防災安全交付金(雪害)	市道堤根矢目線	1,486m	H26～R5	274,000	市	該当	100%(R5年度)	100%	建設課	完了
				市道上野目小学校線	102m	R1～R3	24,000		該当	100%(R3年度)	100%		完了
				市道台所線	1,553m	H26～R7	296,000		該当	93%(R6年度)	100%		
				市道飯川耳取線	960m	R6～R11	276,000		該当	3%(R6年度)	36%		
	除雪機械更新事業(社会資本整備総合交付金)	除雪機械の計画的な更新により継続した除雪体制を保持し、冬期間の円滑な交通と安全を確保する	社会資本整備総合交付金	グレーダー(鳴子温泉地域)	1台	R6	38,000	市		0%(R6年度)	100%	鳴子総合支所 地域振興課	削除
	橋梁長寿命化修繕事業(道路メンテナンス事業費補助、道路新設改良事業債)	予防的な補修等を計画的に進め橋梁の延命化とコスト縮減を図り、道路ネットワークの安全性と信頼性を確保する	道路メンテナンス補助	砂川原歩道橋(市道東鳴子幹線)	7.2m	H29～H30	3,000	市		100%(H30年度)	100%	建設課	完了
				宮沢橋(市道川東線)	9.4m	R1～R2	2,000			100%(R2年度)	100%		完了
				小滝橋(市道小身川原線)	5.4m	R1～R2	2,000			100%(R2年度)	100%		完了
				馬館橋(市道馬館線)	10.0m	R1～R2	5,000			100%(R2年度)	100%		完了
				稲葉1号橋歩道橋(市道大崎大通線)	8.0m	R1～R2	1,000			100%(R2年度)	100%		完了
				樋ノ口橋(市道役場樋ノ口2号線)	13.1m	R1～R2	6,000			100%(R2年度)	100%		完了
				愛宕前橋(市道本町堤下線)	12.0m	R1～R2	9,000			100%(R2年度)	100%		完了
				抑ノ池1号橋(市道宮沢三丁目線)	7.5m	R1～R2	4,000			100%(R2年度)	100%		完了
				道場1号橋(市道宮沢三丁目線)	7.3m	R1～R2	4,000			100%(R2年度)	100%		完了
				上宿1号橋(市道東大崎中央線)	5.5m	R1～R2	4,000			100%(R2年度)	100%		完了
				福浦1号橋(市道大宮福浦線)	2.5m	R1～R2	3,000			100%(R2年度)	100%		完了
				矢楯橋(市道矢楯線)	92.5m	R2～R6	92,000			100%(R5年度)	100%		完了
				川原橋(市道川原泉沢線)	26.8m	R2～R4	19,000			100%(R4年度)	100%		完了
				藤棚一号橋(市道宮沢三丁目線)	82.5m	R2～R4	46,000			100%(R4年度)	100%		完了
				藤棚二号橋(市道宮沢三丁目線)	59.7m	R2～R5	61,100			100%(R5年度)	100%		完了
				生袋橋(市道荒谷真山線)	20.1m	R2～R4	18,000			100%(R4年度)	100%		完了
				館橋(市道荒谷真山線)	15.6m	R2～R4	6,000			100%(R4年度)	100%		完了
				馬寄河床路橋(市道河西線)	71.0m	R2～R5	7,000			100%(R5年度)	100%		完了
				下志田橋(市道志田谷地1号橋)	46.7m	R2～R5	54,000			100%(R5年度)	100%		完了
				藤房前橋(市道東高岩下志田線)	33.9m	R2～R5	41,000			100%(R5年度)	100%		完了
				観音橋(市道平渡大迫線)	19.7m	R2～R3	20,000			100%(R3年度)	100%		完了
				横貫橋(市道志田谷地1号橋)	15.1m	R2～R3	24,000			100%(R3年度)	100%		完了
				田尻川大橋(市道百々・北小牛田線)	45.3m	H28～R6	229,500			100%(R6年度)	100%		完了
				小山田橋(市道新大沼線)	122.7m	R1～R4	38,000			100%(R4年度)	100%		完了
				貝ノ堀跨線橋(市道荒谷大貫線)	47.0m	R1～R8	525,200			19%(R6年度)	76%		
				自動車道東宮沢一号橋(市道自動車道東宮沢1号線)	19.0m	R1～R5	53,000			100%(R5年度)	100%		完了
				川渡大橋(市道川渡中道線)	218.1m	H29～R4	116,000			100%(R4年度)	100%		完了
				川渡大橋側道橋(市道川渡中道線)	221.1m	H29～R4	51,000			100%(R4年度)	100%		完了
				雲南2号橋(市道雲南線)	9.4m	R5～R7	3,500			8%(R6年度)	100%		
				飯塚東橋(市道桜目橋下川原1号橋)	8.5m	R5～R7	8,500			5%(R6年度)	100%		
				飯塚橋(市道飯塚福浦線)	8.4m	R5～R7	11,500			2%(R6年度)	100%		
				八幡橋(市道土橋線)	7.9m	R5～R7	3,500			22%(R6年度)	100%		
				新堰場2号橋(市道長岡線)	7.9m	R5～R7	3,500			13%(R6年度)	100%		
				新木杭橋(市道枇杷沢中屋敷線)	7.4m	R5～R7	2,500			10%(R6年度)	100%		

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2025 年)の状況	担当課	備考
(2) 安全・安心で 交流が 盛んなまちづくり	橋梁長寿命化修繕事業(道路メン テナンス事業費補助、道路新設改 良事業費)	予防的な補修等を計画的に進め橋梁の延命化と コスト縮減を図り、道路ネットワークの安全性と信 頼性を確保する		雲南1号橋(市道雲南線)	7.1m	R5～R7	2,500	市		16%(R6年度)	100%	建設課	完了
				新江橋(市道堤根上沖線)	6.0m	R5～R7	5,500			7%(R6年度)	100%		
				福沼1号橋(市道北町福沼線)	5.5m	R5～R7	4,500			14%(R6年度)	100%		
				新前田沢橋(市道木杭柳堤線)	5.3m	R5～R7	4,500			14%(R6年度)	100%		
				荒川小金町1号橋(市道小金丁北線)	5.2m	R5～R7	3,500			10%(R6年度)	100%		
				城野橋(市道三本木城野線)	5.2m	R5～R7	5,500			8%(R6年度)	100%		
				南町橋(市道松山線)	3.8m	R5～R7	5,500			3%(R6年度)	100%		
				中島2号橋(市道祇園線)	3.5m	R5～R6	2,000			100%(R6年度)	100%		
				下高野東橋(市道木戸・小塩線)	4.8m	R5～R7	3,500			14%(R6年度)	100%		
				小塩橋(市道木戸・小塩線)	4.6m	R5～R7	11,500			6%(R6年度)	100%		
				月蔵橋(市道養口沼線)	4.1m	R5～R7	2,500			12%(R6年度)	100%		
				干供輪堂橋(市道養口沼線)	3.3m	R5～R6	5,000	市		0%(R5年度)	100%	建設課	削除
				江合橋(市道役場新道線)	2.5m	R5～R7	2,500			10%(R6年度)	100%		
				道下東橋(市道養口沼線)	2.9m	R5～R7	5,000			0%(R5年度)	100%		
				金皿2号橋(市道米倉線)	2.5m	R5～R7	1,500			22%(R6年度)	100%		
				杉沢橋(市道山際・下宮1号線)	2.3m	R5～R7	4,500			11%(R6年度)	100%		
				鷺の巣橋(市道鷺の巣沼線)	2.2m	R5～R7	4,500			5%(R6年度)	100%		
				上谷地橋(市道養口沼線)	2.3m	R5～R7	5,500			5%(R6年度)	100%		
				新橋(市道新橋線)	10.4m	R1～R6	41,000			100%(R6年度)	100%		
				土手下橋(市道飯川川崎線)	10.0m	R1～R6	51,000			100%(R6年度)	100%		
				師山橋(市道北屋敷線)	32.8m	R5～R6	45,000			100%(R6年度)	100%		
	市道等新設改良事業(社会資本整 備総合交付金、道路新設改良事業 費)	市民生活を支える市道の新設及び改良を計画的 に進め、安全・利便性の向上と交通の円滑化によ る道路環境の快適性向上を図る	社会資本整備総 合交付金(改築)	阿久戸船越線ほか1路線	1,300m	H30～R4	198,300	市		100%(R4年度)	100%	建設課 都市計画課	完了
				下伊場野山王線	2,500m	H28～R8	1,124,500			74%(R6年度)	89%		
				宮沢高清水線	1,950m	H29～R9	1,085,600			40%(R6年度)	54%		
				牛沼線	760m	H30～R4	406,000			100%(R4年度)	100%		
			防災安全交付金 (公安)	古南1号線	400m	H25～R8	1,018,400			96%(R6年度)	96%		
				飯川耳取線	10m	R3～R5	201,500			100%(R5年度)	100%		
			防災安全交付金 (都市防)	鹿島台駅東東西線	440m	R2～R6	515,500		該当	100%(R6年度)	100%		
				木間塚南北1号線	240m	R3	95,000		該当	100%(R3年度)	100%		
				南川尻線	49m	R2～R5	10,000			100%(R5年度)	100%		
				志田谷地1号線	153m	R2～R7	74,000			52%(R6年度)	100%		
				志田谷地中央線	171m	R2～R5	65,910			100%(R5年度)	100%		
			道路新設改良	旧石巻街道線	1,180m	H22～R2	453,000			100%(R2年度)	100%		
				宿の沢線	840m	H29～R5	214,000			100%(R5年度)	100%		
				宮下川井線	250m	R2～R7	75,787			56%(R6年度)	100%		
				大坪1号線	2,500m	R9～R12	75,000			0%(R6年度)	0%		
				塚目西荒井線	300m	R1～R6	130,000			100%(R6年度)	100%		
				境堀線	1,580m	H26～R8	353,000			82%(R6年度)	82%		
				湊内山線	180m	R9～R12	40,000			0%(R6年度)	75%		
				志田谷地1号線	120m	R9～R12	74,000			0%(R6年度)	75%		
				鳴子妻吉線外1路線	150m	R9～R12	72,000			0%(R6年度)	75%		
				末沢赤道線	1,030m	R9～R12	548,000			0%(R6年度)	80%		
				町十文字線	650m	H27～R2	67,000			100%(R2年度)	100%		
				野際線	340m	H27～R3	55,000			100%(R3年度)	100%		
				野際小室線	330m	H27～R5	58,000			100%(R5年度)	100%		
				夜ノ森牛ヶ坪線	1,550m	R9～R12	150,000			0%(R6年度)	0%		
				洲尻馬柳線	1,000m	R8～R11	100,000			0%(R6年度)	0%		
				竹ノ花線	540m	H29～R8	406,400			60%(R6年度)	75%		

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2025 年)の状況	担当課	備考
(2) 安全・安心で 交流が 盛んなまちづくり	市道等新設改良事業(社会資本整備 総合交付金、道路新設改良事業 債)	市民生活を支える市道の新設及び改良を計画的 に進め、安全・利便性の向上と交通の円滑化によ る道路環境の快適性向上を図る	道路新設改良	座散乱木線	700m	H20～R8	415,000	市		89%(R6年度)	100%	建設課 都市計画課	削除 完了
				東大崎中央線	800m	R8～R11	117,000			0%(R5年度)	100%		
				沖高柳線	590m	H29～R2	189,000			100%(R2年度)	100%		
				化女沼広域公園整備に伴う市道等整備	750m	R9～R12	100,000			0%(R6年度)	100%		
	区画道路網整備事業(道路新設改 良事業債)	地域の合意を得ながら狭あい道路の整備を進め 通行や環境衛生の向上、消防・救急活動の円滑化 など身近な区画道路網の形成を図る		駅東3号線	140m	H28～R10	55,000	市		32%(R6年度)	32%	建設課	完了 完了 完了 完了 完了 完了 完了 完了
				本鹿島五号線	230m	H30～R2	42,000			100%(R2年度)	100%		
				本鹿島二号線	260m	H30～R6	35,000			100%(R6年度)	100%		
				青塚線	80m	H30～R3	23,000			100%(R3年度)	100%		
				学童線	280m	R1～R5	82,000			100%(R5年度)	100%		
				西荒井二号線	340m	R6～R8	77,424			20%(R6年度)	48%		
				福浦三丁目一号線	410m	R3～R5	30,000			100%(R5年度)	100%		
				福浦三丁目二号線	250m	R3～R5	38,000			100%(R5年度)	100%		
				福浦三丁目五号線	150m	R3～R5	28,000			100%(R5年度)	100%		
				上蝦沢線	120m	R6～R7	43,000			37%(R6年度)	100%		
	防災対策経費(防災・安全社会資 本整備交付金)	市民の生命、身体、財産を災害から保護するた めに、自主防災組織の育成や総合防災訓練の実施 等に要する経費		洪水・土砂災害ハザードマップ作成事業	3,500枚	R9	1,980	市		100%(R9年度)	100%	防災安全課	
	消防施設整備事業(市町村振興総 合補助金)	火災発生時の初期消火活動等の迅速化を図るた め、「小型ポンプ付積載車」「ポンプ置場」「消火栓」 「防火水槽」等の整備に要する経費		消防施設整備事業(ポンプ積載車)	31台 (R7～R11 年度)	R2～	289,960 (R7～R11年度)	市				防災安全課	
				消防施設整備事業(ポンプ置場)	7か所 (R7～R11 年度)	R2～	54,285 (R7～R11年度)						
				消防施設整備事業(消火栓)	68基 (R7～R11 年度)	R2～	113,333 (R7～R11年度)						
				消防施設整備事業(防火水槽)	5基 (R7～R11 年度)	R2～	98,178 (R7～R11年度)						
	消防団運営経費	火災や自然災害から市民の生命、身体、財産を保 護するために、円滑な消防団活動を推進するための 経費		消防団活動推進事業		R2～	1,042,275 (R7～R11年度)	市				防災安全課	
	狭あい道路整備等促進事業(社会 資本整備総合交付金)	狭あい道路の解消による安全な住宅市街地の形 成及び、建替えやセットバックが円滑に行われる ための狭あい道路情報の整備を行うもの	社会資本整備総 合交付金(防災・ 安全交付金)	狭あい道路計画策定事業		R6～		市				建築指導課	完了
				指定道路図作成等事業	市内全域 (R6年度)	R3～R6	902 (R6年度)			100% (R6年度)	100%		
				狭あい道路拡幅整備事業		R7～							
	耐震改修促進事業(住宅・建築物 安全ストック形成事業)	災害に強いまちづくりを進めるため、住宅・建築 物の耐震性の向上、危険ブロック塀等の除去を推 進する	社会資本整備総 合交付金(防災・ 安全交付金)	木造住宅耐震診断助成事業	35件 (R6年度)	H18～	4,984 (R6年度)	市	該当	住宅の耐震化率 83.4% (R2年度)	住宅の耐震化 率95%	建築指導課	
			社会資本整備総 合交付金(防災・ 安全交付金)	木造住宅耐震改修工事助成事業	10件 (R6年度)		11,000 (R6年度)		該当	住宅の耐震化率 83.4% (R2年度)	住宅の耐震化 率95%		
			社会資本整備総 合交付金(防災・ 安全交付金)	危険ブロック塀等除却事業	54件 (R6年度)		11,410 (R6年度)			危険ブロック塀等 個所数3,693か所 (R6年度)			

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2025 年)の状況	担当課	備考
(2) 安全・安心で 交流が 盛んなまちづくり	宅地かさ上げ等事業	立地適正化計画に定める居住誘導区域内における住宅の浸水被害の軽減を図るため、宅地かさ上げの推進を図る				H31～		市				都市計画課	
	排水路改良整備事業(緊急自然災害防止対策事業債)	未整備水路を整備し、雨水排水の円滑な処理と衛生的な環境整備を実施する	排水路改良整備事業	古川地区	123か所	H18～	1,276,658	市	該当	94%(R5年度)		建設課	
				松山地区	7か所	H26～	99,321		該当	96%(R5年度)			
				三本木地区	20か所	H26～	252,220		該当	56%(R5年度)			
				鹿島台地区	24か所	H26～	548,414		該当	33%(R5年度)			
				岩出山地区	10か所	H26～	296,000		該当	49%(R5年度)			
				鳴子地区	6か所	H26～	91,780		該当	61%(R5年度)			
	排水路改良整備事業[浸水対策] (緊急自然災害防止対策事業債)	市内全域の常襲冠水地区の浸水被害を軽減させるため、排水路の改修を実施する	排水路改良整備事業	田尻地区	16か所	H26～	186,978	市	該当	61%(R5年度)		建設課	完了
				古川地区	35か所	H27～	1,654,117		該当	50%(R5年度)			
				松山地区	2か所	R2～	0		該当	0%(R5年度)			
				三本木地区	1か所	R1～	84,200		該当	40%(R5年度)			
				鹿島台地区	7か所	R3～	166,830		該当	80%(R5年度)			
				岩出山地区	1か所	R3～	18,500		該当	38%(R5年度)			
				鳴子地区	2か所	R3～	81,500		該当	6%(R5年度)			
				田尻地区	1か所	R3～	26,000		該当	100%(R5年度)			
	山王川第一号隧道改修事業(緊急自然災害防止事業、排水路等整備事業債)	点検結果によりトンネル覆工の老朽化による欠損等で地表面陥没の可能性があることと判明したことから緊急に隧道の改修を進め安全性の向上を図る	河川管理費	山王川第1号隧道	123m	H31～R2	237,000	市	該当	100%(R2年度)	100%	建設課	完了
	〈新計〉環状道路整備事業(社会資本整備総合交付金、街路整備事業債)	市内の交通渋滞緩和のため交通分散による円滑な交通を推進するとともに主要な拠点施設などへのネットワーク構築を図る	社会資本整備総合交付金(街路)	李埜新田線(Ⅱ期)	1,496m	R3～R9	1,336,356	市		14%(R6年度)	36%	建設課	
	道路舗装修繕事業(公共施設等適正管理推進事業債)	路面性状調査により舗装の劣化度を把握し道路の維持管理・修繕を計画的に進め安全で円滑な交通確保を図る		市道大谷川鹿ノ沢線	1,351.5m	R1～R2	28,000	市		100%(R2年度)	100%	建設課	完了
				市道明神高清水線	1,055.2m	R1～R2	18,000			100%(R2年度)	100%		完了
				市道宮内境野宮線	725.9m	R1～R2	22,000			100%(R2年度)	100%		完了
				市道刈尻馬櫛線	850.0m	R1～R3	55,000			100%(R3年度)	100%		完了
				市道富長下谷地線	770m	R1～R4	48,000			100%(R5年度)	100%		完了
				市道鶴ヶ坪五臓橋線	145m	R2	16,000			100%(R2年度)	100%		完了
				市道三丁目線	227m	R2	4,000			100%(R2年度)	100%		完了
				市道自動車道西東大崎線	42m	R2	1,000			100%(R2年度)	100%		完了
				市道古林山谷線	848m	R2	19,000			100%(R2年度)	100%		完了
				市道真坂線	862.5m	R2～R3	12,000			100%(R3年度)	100%		完了
				市道若葉町小泉線	671.4m	R3	18,000			100%(R3年度)	100%		完了
				市道西荒井1号線	360	R3	14,000			100%(R3年度)	100%		完了
				市道師山伊達ヶ森線	320m	R3	8,000			100%(R3年度)	100%		完了
				市道福沼福浦線	159.6m	R3	7,000			100%(R3年度)	100%		完了
				市道旭高田町線	396.5m	R3	15,000			100%(R3年度)	100%		完了
				市道東浦線	67.9m	R3	3,000			100%(R3年度)	100%		完了
				市道金毘羅横丁線	75.6m	R3	3,000			100%(R3年度)	100%		完了
				市道長岡線	640m	R3～R4	27,300			100%(R4年度)	100%		完了
				市道中沢堀込線	193.5m	R3	6,000			100%(R3年度)	100%		完了
				市道稲葉飯川線	1,900m	R3～R6	60,400			100%(R6年度)	100%		完了
				市道稲葉江北線	1,048m	R4～R6	41,100			100%(R6年度)	100%		完了
				市道馬寄谷地中線	2,000m	R4～R7	96,000			65%(R6年度)	100%		完了
				市道桜目三ツ江線	609m	R3～R4	26,000			100%(R4年度)	100%		完了
				市道馬放2線	258m	R3～R5	3,300			100%(R5年度)	100%		完了
				市道南町蓮田線	100m	R4	6,500			100%(R4年度)	100%		完了
				市道神田線	216m	R4	6,900			100%(R4年度)	100%		完了
				市道上蝦沢線	598m	R4～R6	16,000			100%(R6年度)	100%		完了
				市道東大崎中央線	3,000m	R4～R7	132,000			38%(R6年度)	100%		完了

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2025 年)の状況	担当課	備考
(2) 安全・安心で 交流が 盛んなまちづくり	道路舗装修繕事業(公共施設等適 正管理推進事業債)	路面性状調査により舗装の劣化度を把握し道路 の維持管理・修繕を計画的に進め安全で円滑な交 通確保を図る		市道飯川耳取線	1,202m	R3～R5	42,500	市		100%(R5年度)	100%	建設課	完了
				市道並柳西線	391m	R4～R5	8,900			100%(R5年度)	100%		完了
				市道役場新道線	821m	R4～R6	30,800			100%(R6年度)	100%		完了
				市道南町米倉線	145m	R5	6,900			100%(R5年度)	100%		完了
				市道並柳谷地線	230m	R5	4,900			100%(R5年度)	100%		完了
				市道第三小北線	314m	R5	9,900			100%(R5年度)	100%		完了
				市道寺東通揚線	138m	R6	3,300			100%(R6年度)	100%		完了
				市道下り松一本杉線	344m	R6	5,900			100%(R6年度)	100%		完了
				市道桜目三丁目線	184m	R6	7,200			100%(R6年度)	100%		完了
				市道荒雄公園裏線	290m	R6	4,500			100%(R6年度)	100%		完了
				市道福沼2号線	590m	R6～R7	5,300			52%(R6年度)	100%		
				市道福沼3号線	154m	R6	3,300			100%(R6年度)	100%		完了
				市道駅東2号線	166m	R6	4,400			100%(R6年度)	100%		完了
				市道駅東3号線	84m	R6	3,300			100%(R6年度)	100%		完了
				市道堤根矢目線	3200m	R6～R11	157,000			4%(R6年度)	100%		
				市道榎木米袋線	900m	R6～R7	45,000			38%(R6年度)	100%		
	社会資本整備道路修繕事業(社会 資本整備総合交付金)	路面性状調査により修繕の優先度が高い路線に ついて計画的な道路修繕を行い安全で円滑な交 通確保を図る	防災安全交付金 (修繕)	市道台所線	682.5m	R1～R3	42,000	市	該当	100%(R3年度)	100%	建設課	完了
				市道北小牛田・涌谷線	2,562m	H29～R2	154,000		該当	100%(R2年度)	100%		完了
				市道砂田線	1,873m	R2～R5	136,700		該当	100%(R5年度)	100%		完了
				市道中里大通線	635m	R3～R4	77,300		該当	100%(R4年度)	100%		完了
				市道鳴子鍛冶屋沢線	320m	R3	24,000		該当	100%(R3年度)	100%		完了
				市道新幹線東1号線	490m	R5～R6	78,538		該当	100%(R6年度)	100%		完了
				市道荒谷真山線	1,490m	R5～R7	163,587		該当	53%(R6年度)	100%		
				市道いちよう通線	301m	R3～R4	44,500		該当	100%(R4年度)	100%		完了
				市道大崎大通線	460m	R3～R4	26,700		該当	100%(R4年度)	100%		完了
(3) 地域の個性を生かし 豊かな心をはぐくむ まちづくり	小学校改修事業(学校施設環境改 善交付金)	老朽化及び構造上危険な状態にある小学校の大 規模改造工事等		三本木小学校校舎大規模改造工事		H30～R2	419,398	市	該当	100%(R2年度)	100%	教育総務課	完了
				鹿島台小学校プール改築工事		R2～R3	254,678		該当	100%(R3年度)	100%		完了
				古川第四小学校校舎大規模改造工事		R5～R7	968,200		該当	26%(R6年度)	100%		
				古川第五小学校プールの改修工事		R8-R9	108,190		0%(R6年度)	100%		削除	
				岩出山小学校プールの改修工事		R8-R9	175,590		0%(R6年度)	100%		削除	
	小中学校天井等耐震化事業(学校 施設環境改善交付金)	小・中学校校舎及び屋内運動場の天井等耐震化 改修工事		古川第五小学校校舎天井等耐震化工事		H30～R3	27,798	市	該当	100%(R3年度)	100%	教育総務課	完了
				岩出山小学校校舎天井等耐震化工事		R2～R3	7,651		該当	100%(R3年度)	100%		完了
				鳴子中学校校舎・屋体天井等耐震化工事		R3～R4	51,066		該当	100%(R4年度)	100%		完了
				松山小学校校舎天井等耐震化工事		R3～R4	125,202		該当	100%(R4年度)	100%		完了
				古川第四小学校校舎天井等耐震化工事		R4～R7	101,202		該当	56%(R6年度)	100%		
				敷玉小学校校舎天井等耐震化工事		R5～R6	22,602		該当	100%(R6年度)	100%		完了
				岩出山中学校校舎天井等耐震化工事		R5～R6	28,712		該当	100%(R6年度)	100%		完了
				古川東中学校校舎天井等耐震化工事		R7-R8	19,600			0%(R6年度)	100%		
	学校教育環境整備事業	学校再編をはじめとした学校教育環境の整備及 び体制構築		古川北部地区小学校再編		R2～R2	132,061	市		100%(R3年度)	100%	教育総務課	完了
				古川西部地区学校再編		R2～R4	1,456,471			100%(R4年度)	100%		完了
				古川西義務教育学校増築工事(古川西部地区学校再編関係)		R2～R4			完了				
				鳴子温泉地域統合校校舎及び外構等改修工事		R5～R6	171,275			100%(R6年度)	100%		完了
	公民館施設改修事業	公民館施設の改修及び修繕		松山地域統合校空調設備設置工事		R7	29,333	市		0%(R6年度)	100%	生涯学習課	完了
				古川地域・鳴子地域・田尻地域	8施設	R6～R11	444,304			2%(R6年度)	100%		完了
				松山地域	1施設	R4	730			100%(R5年度)	100%		完了
				鹿島台地域	1施設	R4	932			100%(R5年度)	100%		完了
				岩出山地域	4施設	R4	19,275			100%(R5年度)	100%		完了
				鳴子温泉地域	3施設	R4-R6	5,394			100%(R5年度)	100%		削除
				田尻地域	3施設	R4-R6	16,889			100%(R5年度)	100%		削除

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2025 年)の状況	担当課	備考
(3) 地域の個性を生かし 豊かな心をはぐくむ まちづくり	社会教育施設耐震事業	生涯学習施設の耐震診断並びに耐震補強工事	古川地区	1施設	R3～R5	580,180	市	該当	100%(R5年度)	100%	生涯学習課	完了	
			田尻地区	1施設	R5～R6	350,000		該当	100%(R5年度)	100%			
	文化施設改修事業	文化施設の改修及び修繕	古川地域・岩出山地域	4施設	R6～R11	765,012	市		5%(R6年度)	100%	生涯学習課	削除 完了	
			岩出山地域	1施設	R4～R6	20,100			50%(R5年度)	100%			
			田尻地域	1施設	R4～R5	136,034			100%(R5年度)	100%			
	体育施設改修事業	体育施設の改修及び修繕	古川地域・松山地域・三本木地域・岩出山地域・鳴子温泉地域・田尻地域	8施設	R6～R11	5,077,341	市		8%(R6年度)	100%	生涯学習課	削除 完了 完了 削除 完了 削除	
			松山地域	1施設	R2～R6	177,045			90%(R5年度)	100%			
			三本木地域	1施設	R4～R5	2,504			100%(R5年度)	100%			
			鹿島台地域	1施設	R4	2,919			100%(R5年度)	100%			
			岩出山地域	4施設	R4～R6	12,622			80%(R5年度)	100%			
			鳴子温泉地域	2施設	R4	1,874			100%(R5年度)	100%			
			田尻地域	1施設	R4	1,626			100%(R5年度)	100%			
	国内都市交流事業	姉妹友好都市等との相互交流	姉妹・友好都市フェア等の物産販売の相互交流	年間2回程度	H28～	年間1,500 (R6年度)	市		5回(R6年度)	年間5回	観光交流課	完了 完了	
鳴子こけしの絵付け体験事業			年間1回程度	H18～	年間500			1回(R5年度)	年間2回				
市民の相互訪問交流事業			年間1回	H18～	年間500			0回(R5年度)	年間2回				
国際都市交流事業	姉妹友好都市等との相互交流と多文化共生の推進	(仮称)国際交流フェスティバルの開催	年間1回	H28～	年間100	市		1回(R5年度)	年間1回	政策課	完了		
		国際交流協会への支援	年間1回	H18～	年間1,000 (R6年度)			1回(R6年度)	年間1回	観光交流課			
(4) 活力あふれる 産業の まちづくり	観光振興事業	地域と一体となった観光情報発信と受入環境の整備	大崎市観光ガイドブック・ポスター制作事業	年間1回	H18～	年間7,205 (R6年度)	市		1回(R6年度)	年間1回	観光交流課	完了 完了	
			旅行商品・特産品の開発	年間5件	H27～	年間6,000			15件(R5年度)	年間10件			
			観光施設等改修事業	8件 (R5年度)	H18～	39,000 (R5年度)							
	再生可能エネルギー推進事業	地域に賦存している自然を活用した再生可能エネルギーを地域の産業分野などに導入することにより、産業振興を図るとともに、災害時の地産エネルギーとして活用を目指す	再生可能エネルギー推進事業	5件 (R2～6年度)	R2～R6	31,658	市		100% (R6年度)	100%	産業商工課	完了	
	バイオマス利活用推進事業	市内に広く存在するバイオマスを活用した産業創出と地域循環型のエネルギー供給の仕組みづくりと強化を図り環境にやさしく、災害に強いまちづくりを目指す	廃食用油資源化推進業務	10事業者	R2～R4	28,710	市		40%(R3年度)	100%	産業商工課	完了	
	商工業育成対策事業	中小企業、小規模企業者の支援を行う商工団体の活動や企業の販路拡大、新技術開発等の経費の一部に対して補助金を交付することにより、企業の経営安定化を図る	商工団体等事業補助金	243(R2～6年度)	R2～R6	248,740	市		100% (R6年度)	100%	産業商工課	完了	
	中山間地域等直接支払推進事業	農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付	中山間地域等直接支払交付金事業	12集落協定	H17～	14,653 (R6年度)	集落協定				農村環境整備課		
	多面的機能支払交付金事業	農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援	多面的機能支払交付金事業	148組織	H27～	470,208 (R6年度)	活動組織				農村環境整備課		
	農村地域防災減災事業	農業水利施設のストックマネジメント。防災重点ため池の豪雨・地震対策	湛水防除事業(山王江)	3地区	H30～R6	662,000	県	該当	100% (R6年度)	100%	農村環境整備課	完了 完了	
			用排水施設等整備事業(古川)		R3～R6	483,000		該当	100%(R6年度)	100%			
			用排水施設等整備事業(湛水防除事業)(志田谷地)		R3～R8	1,430,000		該当	61.9%(R6年度)	100%			
	農業水路等長寿命化・防災減災事業	農業水利施設のストックマネジメント。防災重点ため池の豪雨・地震対策	内川松沢	1地区	R1～R4	440,000	県	該当	100%	100%	農村環境整備課	完了	
	水利施設整備事業	農業水利施設のストックマネジメント	水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)大崎西部3期)	1地区	H22～R7	2,315,900	県	該当	82.8% (R6年度)	100%	農村環境整備課		

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2025 年)の状況	担当課	備考
(4) 活力あふれる 産業の まちづくり	田んぼダム推進事業	水田の貯留機能を活用した田んぼダムの取組を推進し、洪水被害の軽減を図る			300ha (各年度推進 目標値)	R3～	10,192 (R6年度)	市		1,531ha (R6年度)	3,000ha	農村環境整備課	
	農地利用効率化等支援事業	農業用機械・施設の導入等及び産地の基幹施設や食品流通拠点施設の整備を支援		農地利用効率化等支援交付金事業	年間7件 程度	R7～	27,000 (R7年度)	市				農政企画課	
	造林事業	森林の有する多面的な機能をより高度に発揮させるため、市有林の造林、徐間伐、下刈り等の実施		市有林主伐業務	0.84ha (R5年度)	R4～	1,000 (R6立木売払)	市				農村環境整備課	完了
				市有林造林業務	4.84ha (R3年度)	H18～	8,200 (R3年度)						
				市有林下刈り業務	9.53ha (R6年度)	H18～	2,805 (R6年度)						
				市有林間伐業務	13.7ha (R5年度)	H19～	26,172 (R6年度)						
	地域林業整備事業	国県の補助を受けて事業行う林業事業者等に対し、事業費の一部を補助		里山林再生事業補助金(対象事業…造林/下刈/除伐/間伐)	150ha (R6年度)	H27～	4,000	市				農村環境整備課	
	おおさき地域材需要拡大支援事業	市産材を主要構造部に一定以上利用する一戸建ての新築木造住宅の建て主に対し、一定額を助成		おおさき地域材需要拡大支援事業補助金 (対象者…市内在住者16名(棟)/市外在住者4棟)	20棟 (R6年度)	H26～	11,000	市				農村環境整備課	
(5) 地域で支え合い 健康 で元気なまちづくり	鳴子温泉分院建替事業	救急や災害医療等を提供する役割を担う鳴子温泉分院の建替え			1か所	H30～R4	2,511,087	市		100%(R4年度)	100%	市民病院	完了
	社会福祉施設改修事業	社会福祉施設の今後の方針整理と老朽化に伴う大規模改修(長寿命化)						市				高齢障がい福祉課	
	介護保険施設整備事業	認知症高齢者グループホーム等の防災改修等の支援や施設の老朽化に伴う大規模修繕等費用の一部を補助するもの		介護保険施設整備事業費補助金	4施設	R2～R6	27,878	市	該当			高齢障がい福祉課	完了
	児童保育施設整備事業	民間事業者が建設する保育施設の整備に対して補助金を交付する			1か所	R6～R6	144,639	市		100%(R6年度)	100%	子育て支援課	完了
(6) 自然と共生し 環境に 配慮したまちづくり	上水道老朽管更新事業(水道管路緊急改善事業、重要給水施設配水管事業)	管路更新計画に基づき、緊急性・重要度を考慮して水道管路の耐震化を図りながら老朽管を計画的に更新する		送水管・配水管本管耐震化事業	3,500m	R7～R11	1,110,000	市	該当	100%(R6年度)	100.0%	上水道施設課	
				重要給水施設配水管耐震化事業	4,950m	R7～R11	453,400						
				老朽管更新事業	30,150m	R7～R11	2,327,150						
	水道施設耐震補強事業(基幹水道構造物の耐震化事業)	基幹水道構造物の地震に対する安全性を確保するため、耐震補強等が必要とされる既存施設の耐震性能を向上させるために耐震調査・補強・改築・更新をする		老朽施設耐震補強事業	8,769m3	R1～R13	2,977,640	市	該当	60%(R6年度)	71.1%	上水道施設課	
	上水道配水管整備事業	道路改良や基盤整備等に伴う配水管の新設及び未給水地域への配水管整備をする		配水管整備事業		R7～R11	310,000	市				上水道施設課	
	緊急時給水拠点確保事業(緊急遮断弁)	災害発生時に給水機能が停止した際の緊急的措置として、配水池の貯水を確保し、応急給水拠点を確立させライフラインを持続させる		遮断弁設置事業	5か所	R4～R13	270,508	市		20%(R6年度)	80%	上水道施設課	
	公園維持管理経費	平時のスポーツや地域活動など市民の憩いの場や災害時の避難場所など快適・安心な環境を提供するための維持管理	遊具更新	三日町公園	一式	R2	7,000	市		100%(R2年度)	100%	建設課	完了
				諏訪公園	一式	R2	4,000			100%(R2年度)	100%		完了
				三本木下宿児童公園	一式	R2	8,000			100%(R2年度)	100%		完了
				岩出山六十人町公園	一式	R2	15,000			100%(R2年度)	100%		完了
				駅南二号公園	一式	R3	16,000			100%(R3年度)	100%		完了
				三本木桜づつみ公園	一式	R3	14,000			100%(R3年度)	100%		完了
				荒雄公園	一式	R4	19,000			100%(R4年度)	100%		完了
				東川原町公園	一式	R5	8,600			100%(R5年度)	100%		完了

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2025 年)の状況	担当課	備考
(6) 自然と共生し 環境に 配慮したまちづくり	公園維持管理経費	平時のスポーツや地域活動など市民の憩いの場や災害時の避難場所など快適・安心な環境を提供するための維持管理	遊具更新	あさひ南公園	一式	R6	17,400	市		100%(R6年度)	100%	建設課	完了
				前迫公園	一式	R6	2,000			100%(R6年度)	100%		完了
				前田町公園	一式	R6	6,900			100%(R6年度)	100%		完了
				大宮公園	一式	R6	6,000			100%(R6年度)	100%		完了
				上戸公園	一式	R6	2,800			100%(R6年度)	100%		完了
				浦小路児童公園	一式	R6	10,700			100%(R6年度)	100%		完了
	公園維持管理経費	平時のスポーツや地域活動など市民の憩いの場や災害時の避難場所など快適・安心な環境を提供するための維持管理	使所更新	城山公園	1か所	R2～R3	18,000	市		100%(R3年度)	100%	建設課	完了
				高谷地公園	1か所	R3～R4	16,000			100%(R4年度)	100%		完了
				浦小路児童公園	1か所	R5～R6	18,000			100%(R6年度)	100%		完了
				座敷乱木公園	1か所	R6～R8	18,000			0%(R6年度)	100%		
			蒸気機関車解体撤去	城山公園	1両	R6	23,000			0%(R4年度)	100%		削除
				西古川児童遊園	1両	R5	23,000			100%(R5年度)	100%		完了
	緊急浚渫推進事業(緊急浚渫推進事業債)	近年多発する大規模自然災害に備え、早急に大崎市が管理する準用河川及び普通河川の流下能力の確保を行う。		古川地区	4,842m3	R2～R6	143,800	市	該当	76%(R5年度)	100%	建設課	完了
				松山地区	3,200m3	R2～R6	24,000		該当	83%(R5年度)	100%		完了
				三本木地区	1,917m3	R2～R6	22,400		該当	76%(R5年度)	100%		完了
				鹿島台地区	5,190m3	R2～R6	40,000		該当	90%(R5年度)	100%		完了
				岩出山地区	5,966m3	R2～R6	51,500		該当	73%(R5年度)	100%		完了
				鳴子地区	2,000㎡	R2～R6	32,500		該当	57%(R5年度)	100%		完了
				田尻地区	5,546㎡	R2～R6	27,800		該当	84%(R5年度)	100%		完了
	下水道建設事業【污水】(社会資本整備総合交付金)	污水管渠の整備(公共用水域の水質保全と生活環境の改善)	社会資本整備総合交付金	公共下水道事業(古川処理区, 岩出山処理区)	1761.1ha	H22～R17	55,232,901	市	該当	55%(R6年度)	57%	下水道施設課	
				特定環境保全公共下水道事業(鳴子処理区)	182.3ha		6,726,340		該当	55%(R6年度)	55%		
				流域関連特定環境保全公共下水道事業(志田処理区 松山地域)	260.6ha		5,107,154		該当	85%(R6年度)	85%		
				流域関連公共下水道事業(志田処理区 三本木地域, 鹿島台地域)	619.1ha		12,618,935		該当	82%(R6年度)	82%		
	下水道建設事業【ストックマネジメント】(社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金))	下水道施設の老朽化対策(長寿命化)(防災・安全交付金))	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)	公共下水道事業(古川処理区, 岩出山処理区)	管路・ポンプ場・処理施設一式	H22～	1,344,395 (R2～R6年度)	市	該当			下水道施設課	
				特定環境保全公共下水道事業(鳴子処理区)	管路・処理施設一式		550 (R2～R6年度)		該当				
				流域関連特定環境保全公共下水道事業(志田処理区 松山地域)	管路施設一式		0 (R2～R6年度)		該当				
				流域関連公共下水道事業(志田処理区 三本木地域, 鹿島台地域)	管路・ポンプ場施設一式		0 (R2～R6年度)		該当				
	下水道建設事業【雨水】(社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金))	雨水施設の整備(浸水被害の軽減)	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)	公共下水道事業(古川処理区)	1,468.2ha	H22～R17	15,810,009	市	該当	19%(R6年度)	20%	下水道施設課	
				流域関連特定環境保全公共下水道事業(志田処理区 松山地域)	270ha		1,607,785		該当	35%(R6年度)	40%		
				流域関連公共下水道事業(志田処理区 三本木地域, 鹿島台地域)	653.6ha		2,148,928		該当	2%(R6年度)	5%		
	農業集落排水事業【強靱化】(農村整備事業)	農業集落排水施設の強靱化(改築・更新)	農村整備事業	農業集落排水事業(強靱化)富岡地区	管路・処理施設一式	H27～R4	278,688	市	該当	100%(R6年度)	100%	下水道施設課	完了
				農業集落排水事業(強靱化)田尻第1地区	管路・処理施設一式	R4～R11	330,600		該当	3%(R6年度)			
				農業集落排水事業(強靱化)荒谷地区	管路・処理施設一式	R5～R12	330,600		該当	2%(R6年度)			
				農業集落排水事業(強靱化)新沼第1地区	管路・処理施設一式	R8～R15	240,600		該当	0%(R6年度)			
	浄化槽市町村整備推進事業(循環型社会形成推進交付金)	申請による公設浄化槽の整備(公共用水域の水質保全と生活環境の改善)	循環型社会形成推進交付金	公共浄化槽等整備推進事業	1,345基	R4～R8	1,209,750	市	該当			下水道施設課	
	市役所周辺整備事業(都市構造再編集中支援事業)	広域防災・活動拠点として市街地の再生・再構築を図るため敷地の整序並びに土地利用の転換を図り, 良好な市街地環境を形成する			2.2ha	H26～R6	1,389,764	市		100%(R6年度)	100%	都市計画課	完了
	図書館周辺整備事業	新たな拠点施設への回遊性向上と合わせ交通混雑を解消し, まちなか居住の推進とにぎわい, 交流を図る		市道東浦留沼線	290m	H26～R7	1,166,684	市		97%(R6年度)	100%	都市計画課	

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2025 年)の状況	担当課	備考
(6) 自然と共生し 環境に 配慮したまちづくり	緒絶川周辺整備事業(都市構造再 編集集中支援事業)	景観に配慮した歩行空間を整備し、川沿いの散策 路として蔵風建築の街並みが続く風情ある地区 を形成する			770m	H26～R4	215,457	市		100% (R4年度)	100%	都市計画課	完了
	市街地再開発事業(古川七日町西 地区)(社会資本整備総合交付金 事業)	中心市街地の再生とともに、土地の合理的かつ健 全な高度利用と都市機能の更新を図りながら、交 流機能と居住機能の拠点形成を図る			1.2ha	H28～R3	2,515,869	市		100%(R3年度)	100%	都市計画課	完了
	まちなか回遊路整備事業(都市構 造再編集集中支援事業)	まちなかに点在する拠点施設等を結ぶ道路につ いて、まちなか回遊路・避難路として歩行空間の 整備・改善を行う		浦町通線	210m	H29～H30	25,640	市		100%(R3年度)	100%	都市計画課	完了
				千手寺前線	100m	H30～R2	18,498			100%(R3年度)	100%		完了
				七日町裏通線	80m	H30～R2	5,279			100%(R3年度)	100%		完了
				情報案内板	一式	R2～R3	22,117			100%(R3年度)	100%		完了
	住宅整備事業(公営住宅等スト ック総合改善事業)	市営住宅の長寿命化を推進するため、外壁等の改 修工事を実施する	社会資本整備総 合交付金(防災・ 安全交付金)	古川駅南住宅改修事業	4棟	R6～	39,202 (R6年度)	市		25% (R6年度)	100%	建築住宅課	

(2)大崎市国土強靱化地域計画 施策分野別指標の検証
(第1期計画 令和2年度～令和6年度)

大崎市国土強靱化地域計画の事業実績に基づく各指標の検証を実施したため、以下のとおり報告するものである。

施策分野		指 標	リスク シナリオ	実績値等, 検証					担当課
				基準値	目標値	実績値 (R6年度末見込)	完了状況	目標値に対する実績値の検証	
(1)	市民が主役 協働のまちづくり	・自主防災組織による防災訓練実施回数	1-1 8-3	H30年度 50回	R8年度 120回	R6年度 200回		自主防災組織主催の防災訓練の実施は年々増加しており、目標値は超えたものの全組織へ浸透しきらなかった。次期計画においては、自主防災組織へのサポートを強化しながら、目標達成を推進していく。	防災安全課
		・宮城県防災指導員数（累積数）	8-3	R1年度 589人	R6年度 700人	R6年度 809人		毎年度実施している防災指導員養成講座の取り組みにより、年平均40人前後の指導員が資格取得している。目標値を上回るものの引き続き資格取得促進へ向け、取り組みを継続していく。	防災安全課
		・自主防災組織連合組織の結成数	2-2	R1年度 3団体	R6年度 5団体	R6年度 5団体		連合組織の結成数は目標値に届かなかったが、自主防災組織の活動を向上させ、今後も地域防災として取り組みを活性化させる。	防災安全課
(2)	安全・安心で交流が盛んなまちづくり	・住宅耐震化率	1-1	R2年度 83.4%	R6年度 95%	R6年度 83.4%		住宅の耐震化率は耐震改修促進事業を始め、建替えや解体などにより対象棟数が確実に減少しているため、目標値に近づいていると推測されるものの、時点ごとの耐震化率を推計していないことから、実績は令和2年度時点での推計値と比較せざるを得ない。いずれにしても目標値への到達はできなかったため、令和7年度中に耐震改修促進計画の改定を行う際に改めて耐震化率を推計する予定である。なお、次期計画における目標達成に向けて引き続き事業推進を図る。	建築指導課
		・防災拠点施設数	1-1 3-1	R1年度 3箇所	R6年度 4箇所	R6年度 3箇所		防災拠点施設は、現状市内の道の駅3カ所の設定であるが、拠点施設として有事の際の市民の避難等に役立てるため、次期計画においても引き続き継続させる。	防災安全課
		・ポンプ積載車配備率	1-1	H30年度 68%	R2年度 70%以上	R6年度 79.7%		大崎市消防団整備計画に基づき車両配備を実施してきており、目標値を超える実績値となっている。次期計画においても計画的な車両配備を継続していく。	防災安全課
		・計画的な食料の備蓄	2-1	R1年度 100%		R6年度 100%		東日本大震災の避難者数実績を教訓に、1日最大1万人避難×2食分×3日＝6万食の備蓄に努めている。今後も、令和1年度の基準値設定から継続して100%の状態を維持していく。	防災安全課
		・緊急輸送道路ネットワーク計画の策定	5-4	R1年度 100%		R6年度 100%		宮城県の地域防災計画における位置づけであるが、令和1年度時点で基準値100%を達成。本市においては、本庁、鳴子及び田尻総合支所の設置変更、また本庁周辺の路面変更もあったことから、宮城県との調整も図りながら次期計画において継続していく。	防災安全課
		・危機管理職員行動マニュアルの周知	3-1	R1年度 100%		R6年度 100%		令和1年度時点で基準値100%を達成しているが、法改正や対応の修正に合わせてマニュアルの改正も随時実施していることから、今後も同様の対応を維持しながら次期計画においても職員への周知、浸透に努める。	防災安全課
		・下水道による都市浸水対策達成率	1-2	H30年度 49.8%	R6年度 56.1%	R6年度 52.8%		大雨及びゲリラ豪雨などに対する浸水対策については、毎年実施し浸水被害軽減に努めているが、主要幹線などの整備による事業費増や整備計画の見直しにより目標値に届かなかった。 また、R5年度に大崎市雨水管理総合計画を策定し、最優先対策地区を定めたことから、既計画と合わせて、目標値達成に向けて浸水被害軽減を図っていく。	下水道施設課
		・跨線橋耐震化調査率	6-3	R1年度 33.3%	R4年度 100%	R6年度 100%	完了	指標として設定していた跨線橋耐震化調査率に関しては、調査が令和4年度をもって完了し、実績値100%となったもの。	建設課
		・無電柱化の実施距離	5-3	H30年度 0.89km	R6年度 1.04km	R6年度 1.04km	完了	予定していた区間の無電柱化について、令和5年度に関連工事も含め完了し、目標を達成、実績値100%となったもの。	都市計画課

施策分野		指 標	リスク シナリオ	実績値等, 検証					担当課
				基準値	目標値	実績値 (R6年度末見込)	完了状況	目標値に対する実績値の検証	
(2)	安全・安心で交流が盛んなまちづくり	・消防団員の確保	2-2	H30年度 2, 335人	R8年度 2, 430人	R6年度 2, 047人		人口減少及び高齢化により、消防団加入促進活動を行うが消防団員の減少は年々進んでおり、目標値としている消防団員定数の2,430人には届かなかった。次期計画においても同基準値を設定し、目標達成へ向け取り組みを強化したい。	防災安全課
		・源泉配管の更新率	1-3	R1年度 0%	R6年度 60%	R6年度 0%		現在まで優先順位の高い源泉の維持管理を行ってきた。今後は計画的に目標達成に向けて事業を進めていきたい。	鳴子地域振興課
(3)	地域の個性を生かし豊かな心をはぐくむまちづくり	・小中学校天井等耐震対策率	3-1	R1年度 18%	R6年度 76.1%	R6年度 77.8%		整備計画に基づき、毎年度計画的な整備を行ってきたところであるが、実績として、1.7%目標値を上回ったものである。	教育総務課
(4)	活力あふれる産業のまちづくり	・間伐実施面積(年平均)	5-3 7-3	H25年度 260ha	R6年度 910ha	R6年度 77ha		平成27年度策定の大崎市森林ビジョンを基に、本市の林業経営林と位置付けした9,100haの民有林を間伐実施面積の対象とし、年間910haの間伐を目標値としているが、森林所有者等による森林経営計画の策定が6割程度に留まっていること、さらには、施業を実施する林業事業体の減少などから、目標値との隔たりが大きい現状にある。	農村環境整備課
		・林道・林業専用道(累積合計)	8-2	H26年度 136km	R6年度 186km	R6年度 190km		林業専用道等は、民有林の施業にあわせ、国・県などの補助金を効率的に活用し、整備状況に応じ作設している。	農村環境整備課
(5)	地域で支え合い健康で元気なまちづくり	・保健活動マニュアルの策定	2-4	R1年度 0%	R2年度 100%	R2年度 100%		平素からの市民の良好な健康維持を達成するために、年間の保健事業を計画し、実施できた。	健康推進課
		・福祉避難所運営マニュアルの策定	2-4	R1年度 100%		R2年度 100%		福祉避難所として十分に対応できる施設ではないが、備蓄備品の把握や医療機関との連絡体制について毎年度見直しをしている。	健康推進課
		・市内災害拠点病院におけるBCP策定状況	2-3	H30年度 100%		R6年度 100%		年に一度、事業継続計画(BCP)の検証のため、大規模災害訓練を実施している。前年度、水害訓練を実施したが内容が不十分であったため、次期計画でも同基準の設定ではあるものの、内容の拡充が必要であることから、調整を図るものとする。	市民病院
		・予防注射接種率(麻疹・風疹)	2-4	H30年度 93.1%	R2年度 95%	R6年度 93.9%		新型コロナウイルス感染症の流行により、病院の受診控えが影響したため、目標値に達することはできなかった。	健康推進課
(6)	自然と共生し環境に配慮したまちづくり	・危険空家の解体件数(累積合計)	1-1	R1年度 8件	R3年度 25件	R6年度 54件		目標値は達成したが、空き家は増加傾向であることから、引き続き空き家の所有者に対して周知と支援を行っていく必要がある。	環境保全課
		・災害廃棄物一時保管場所数	2-4	R1年度 6力所	R3年度 7力所	最高設置数 10力所		年月の経過により、現在は使用できない場合がある。また、災害の種類や規模等によって受け入れる廃棄物も変わるため、各地域の実情に合った開設ができるよう努める。	環境保全課
		・水道浄水施設の耐震化率	6-2	H30年度 99.1%	(R3年度75%以上の 目標達成)	R6年度 99.1%		水道浄水施設の耐震化率については、以前より耐震化を推進することで、目標は達成できた。全体としては、一つの浄水場を除き、耐震化が済んでいる状況であるが、今後は上水道配水施設の耐震化を進めていく予定であるため、次期計画における目標値も同等としている。	上水道施設課
		・上水道配水施設の耐震化率	6-2	H30年度 36.1%	R3年度 40%以上	R6年度 52.7%		上水道配水施設の耐震化率については、目標値を上回るパーセントとなった。今後も引き続き次期計画における目標値達成に向け事業を推進していく。	上水道施設課
		・上水道管路の耐震化率	6-2	H30年度 12.3%	R3年度 15%以上	R6年度 16.3%		上水道管路の耐震化率については、市が管理する管路総延長が約1,276kmもあるため、高度経済成長期に整備された耐用年数超の管路増の影響により、耐震化整備を抑制している現状にある。令和4年2月改定の大崎市水道事業経営戦略において、管路の更新投資を増やしていく計画であることから、引き続き次期計画の目標達成のため事業を推進していく。	上水道施設課

(3) 大崎市国土強靱化地域計画に基づき実施する主な関連事業（第2期計画 実施事業）

大崎市国土強靱化地域計画(第2期)に記載する国土強靱化施策を計画的に推進していくため、以下の主な関連事業を実施する。

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2030 年)の状況	担当課	備考
(1) 市民が主役 協働のまちづくり	コミュニティ施設整備事業	地域の防災拠点となる集会所等の施設整備に係る一部補助			42件 (R7年度)	H18～	40,200 (R7年度)	市		37件(R6年度)		まちづくり推進課	
	行政情報化推進事業	内部情報システムを活用し、行政事務の効率性を高め、効果的な行政運営を図るために必要な管理等に係る経費				H18～	189,613 (R7年度)	市				デジタル戦略課	
	地域情報化推進事業	市役所及び各小中学校間等を光ケーブルで結び、各種システムの運用を行うために必要な管理等に係る経費				H18～	14,481 (R7年度)	市				デジタル戦略課	
(2) 安全・安心で 交流が盛んなまちづくり	防雪柵設置事業(社会資本整備総合交付金、道路新設改良事業債)	雪害に伴う交通障害は深刻な問題で経済活動等に重大な影響を及ぼすことから、防雪柵を設置し冬期間の安全な通行を確保する	防災安全交付金 (雪害)	市道台所線	1,553m	H26～R7	296,000	市	該当	93%(R6年度)	100%	建設課	
				市道飯川耳取線	960m	R6～R11	276,000		該当	3%(R6年度)	100%		
				市道鶴ヶ塚五蔵橋線	1,500m	R7～R12	393,000		該当	0%(R6年度)	83%		
	除雪機械更新事業(社会資本整備総合交付金)	除雪機械の計画的な更新により継続した除雪体制を保持し、冬期間の円滑な交通と安全を確保する	社会資本整備総合交付金	グレーダー(鳴子温泉地域)	1台	R7	30,030	市		0%(R6年度)	100%	鳴子総合支所 地域振興課	補助申請・購入:建設課、 管理:鳴子地域振興課
	橋梁長寿命化修繕事業(道路メンテナンス事業費補助、道路新設改良事業債)	予防的な補修等を計画的に進め橋梁の延命化とコスト縮減を図り、道路ネットワークの安全性と信頼性を確保する	道路メンテナンス補助	貝ノ堀跨線橋(市道荒谷大貫線)	47.0m	R1～R8	525,200	市		19%(R6年度)	100%	建設課	
				雲南2号橋(市道雲南線)	9.4m	R5～R7	3,500			8%(R6年度)	100%		
				飯塚東橋(市道桜目橋下川原1号橋)	8.5m	R5～R7	8,500			5%(R6年度)	100%		
				飯塚橋(市道飯塚福浦線)	8.4m	R5～R7	11,500			2%(R6年度)	100%		
				八幡橋(市道土橋線)	7.9m	R5～R7	3,500			22%(R6年度)	100%		
				新堰場2号橋(市道長岡線)	7.9m	R5～R7	3,500			13%(R6年度)	100%		
				新木杭橋(市道枇杷沢中屋敷線)	7.4m	R5～R7	2,500			10%(R6年度)	100%		
				雲南1号橋(市道雲南線)	7.1m	R5～R7	2,500			16%(R6年度)	100%		
				新江橋(市道堤根上沖線)	6.0m	R5～R7	5,500			7%(R6年度)	100%		
				福沼1号橋(市道北町福沼線)	5.5m	R5～R7	4,500			14%(R6年度)	100%		
				新前田沢橋(市道木杭柳堤線)	5.3m	R5～R7	4,500			14%(R6年度)	100%		
				荒川小金町1号橋(市道小金丁北線)	5.2m	R5～R7	3,500			10%(R6年度)	100%		
				城野橋(市道三本木城野線)	5.2m	R5～R7	5,500			8%(R6年度)	100%		
				南町橋(市道松山線)	3.8m	R5～R7	5,500			3%(R6年度)	100%		
				下高野東橋(市道木戸・小塩線)	4.8m	R5～R7	3,500			14%(R6年度)	100%		
				小塩橋(市道木戸・小塩線)	4.6m	R5～R7	11,500			6%(R6年度)	100%		
				月蔵橋(市道養口沼線)	4.1m	R5～R7	2,500			12%(R6年度)	100%		
				江合橋(市道役場新道線)	2.5m	R5～R7	2,500			10%(R6年度)	100%		
				金皿2号橋(市道米倉線)	2.5m	R5～R7	1,500			22%(R6年度)	100%		
				杉沢橋(市道山際・下宮1号線)	2.3m	R5～R7	4,500			11%(R6年度)	100%		
				鷺の巣橋(市道鷺の巣沼線)	2.2m	R5～R7	4,500			5%(R6年度)	100%		
				上谷地橋(市道養口沼線)	2.3m	R5～R7	5,500			5%(R6年度)	100%		
				宿橋(市道宿線)	52.2m	R7～R8	27,000			0%(R6年度)	100%		
				安国寺橋(市道大崎耳取線)	25.1m	R7～R8	27,000			0%(R6年度)	100%		
				鶴田大橋(市道志田谷地中央線)	80.0m	R7～R8	43,000			0%(R6年度)	100%		
				小川橋(市道志田谷地1号線)	10.7m	R7	18,700			0%(R6年度)	100%		
	市道等新設改良事業(社会資本整備総合交付金、道路新設改良事業債)	市民生活を支える市道の新設及び改良を計画的に進め、安全・利便性の向上と交通の円滑化による道路環境の快適性向上を図る	社会資本整備総合交付金(改築)	下伊場野山王線	2,500m	H28～R8	1,124,500	市		74%(R6年度)	100%	建設課	
				宮沢高清水線	1,950m	H29～R9	1,085,600			40%(R6年度)	100%		
			防災安全交付金(公安)	古南1号線	400m	H25～R8	1,018,400			96%(R6年度)	100%		
			防災安全交付金(都市防)	志田谷地1号線	153m	R2～R7	74,000			52%(R6年度)	100%		

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2030 年)の状況	担当課	備考
(2) 安全・安心で 交流が 盛んなまちづくり	市道等新設改良事業(社会資本整備総合交付金、道路新設改良事業債)	市民生活を支える市道の新設及び改良を計画的に進め、安全・利便性の向上と交通の円滑化による道路環境の快適性向上を図る	道路新設改良	宮下川井線	250m	R2～R7	75,787	市		56%(R6年度)	100%	建設課	
				大坪1号線	2,500m	R9～R12	75,000			0%(R6年度)	75%		
				境堀線	1,580m	H26～R8	353,000			89%(R6年度)	100%		
				志田谷地1号線	120m	R9～R12	74,000			0%(R6年度)	75%		
				夜ノ森ヶ坪線	1,550m	R9～R12	150,000	市		0%(R6年度)	75%	建設課	
				浏尻馬橋線	1,000m	R8～R11	105,000			0%(R6年度)	75%		
				竹ノ花線	540m	H29～R8	406,400			60%(R6年度)	100%		
				座散乱木線	700m	H20～R7	415,000			90%(R6年度)	100%		
				化女沼広域公園整備に伴う市道等整備	750m	R9～R12	100,000			0%(R6年度)	100%		
				西荒井二号線	340m	R6～R8	77,424	市		20%(R6年度)	100%	建設課	
	区画道路網整備事業(道路新設改良事業債)	地域の合意を得ながら狭あい道路の整備を進め通行や環境衛生の向上、消防・救急活動の円滑化など身近な区画道路網の形成を図る		渋井三号線	370m	R8～R10	75,000			0%(R6年度)	100%		
				柏崎二号線	298m	R9～R11	77,000			0%(R6年度)	100%		
				上蝦沢線	120m	R6～R7	43,000			37%(R6年度)	100%		
	防災対策経費(防災・安全社会資本整備交付金)	市民の生命、身体、財産を災害から保護するために、自主防災組織の育成や総合防災訓練の実施等に要する経費		洪水・土砂災害ハザードマップ作成事業	3,500枚	R9	1,980	市		100%(R9年度)	100%	防災安全課	
	消防施設整備事業(市町村振興総合補助金)	火災発生時の初期消火活動等の迅速化を図るため、「小型ポンプ付積載車」「ポンプ置場」「消火栓」「防火水槽」等の整備に要する経費		消防施設整備事業(ポンプ積載車)	31台 (R7～R11年度)	R2～	289,960 (R7～R11年度)	市				防災安全課	
				消防施設整備事業(ポンプ置場)	7か所 (R7～R11年度)	R2～	54,285 (R7～R11年度)						
				消防施設整備事業(消火栓)	68基 (R7～R11年度)	R2～	113,333 (R7～R11年度)						
	消防施設整備事業(市町村振興総合補助金)	火災発生時の初期消火活動等の迅速化を図るため、「小型ポンプ付積載車」「ポンプ置場」「消火栓」「防火水槽」等の整備に要する経費		消防施設整備事業(防火水槽)	5基 (R7～R11年度)	R2～	98,178 (R7～R11年度)	市				防災安全課	
	消防団運営経費	火災や自然災害から市民の生命、身体、財産を保護するために、円滑な消防団活動を推進するための経費		消防団活動推進事業		R2～	1,042,275 (R7～R11年度)	市				防災安全課	
	狭あい道路整備等促進事業(社会資本整備総合交付金)	狭あい道路の解消による安全な住宅市街地の形成及び、建替えやセットバックが円滑に行われるための狭あい道路情報の整備を行うもの	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)	狭あい道路計画策定事業		R6～		市				建築指導課	
				狭あい道路拡幅整備事業		R7～							
	耐震改修促進事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	災害に強いまちづくりを進めるため、住宅・建築物の耐震性の向上、危険ブロック塀等の除去を推進する	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)	木造住宅耐震診断助成事業	35件 (R7年度)	H18～	4,984 (R7年度)	市	該当	住宅の耐震化率83.4%(R2年度)	住宅の耐震化率概ね解消	建築指導課	
			社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)	木造住宅耐震改修工事助成事業	10件 (R7年度)		11,000 (R7年度)		該当	住宅の耐震化率83.4%(R2年度)	住宅の耐震化率概ね解消		
			社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)	危険ブロック塀等除却事業	33件 (R7年度)		7,200 (R7年度)			危険ブロック塀等個所数3,693か所(R6年度)			
	宅地かさ上げ等事業	立地適正化計画に定める居住誘導区域内における住宅の浸水被害の軽減を図るため、宅地かさ上げの推進を図る				H31～		市				都市計画課	
	排水路改良整備事業(緊急自然災害防止対策事業債)	未整備水路を整備し、雨水排水の円滑な処理と衛生的な環境整備を実施する	排水路改良整備事業	古川地区	123か所	H18～	1,276,658	市	該当	94%(R5年度)		建設課	
				松山地区	7か所	H26～	99,321		該当	96%(R5年度)			
				三本木地区	20か所	H26～	252,220		該当	56%(R5年度)			
				鹿島台地区	24か所	H26～	548,414		該当	33%(R5年度)			
				岩出山地区	10か所	H26～	296,000		該当	49%(R5年度)			
				鳴子地区	6か所	H26～	91,780		該当	61%(R5年度)			
				田尻地区	16か所	H26～	186,978		該当	61%(R5年度)			

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2030 年)の状況	担当課	備考	
(2) 安全・安心で 交流が 盛んなまちづくり	排水路改良整備事業[浸水対策] (緊急自然災害防止対策事業債)	市内全域の常襲冠水地区の浸水被害を軽減させるため、排水路の改修を実施する	排水路改良整備 事業	古川地区	35か所	H27～	1,654,117	市	該当	50%(R5年度)		建設課		
				松山地区	2か所	R2～	0		該当	0%(R5年度)				
				三本木地区	1か所	R1～	84,200		該当	40%(R5年度)				
				鹿島台地区	7か所	R3～	166,830		該当	80%(R5年度)				
				岩出山地区	1か所	R3～	18,500		該当	38%(R5年度)				
				鳴子地区	2か所	R3～	81,500		該当	6%(R5年度)				
	〈新計〉環状道路整備事業(社会資本整備総合交付金、街路整備事業債)	市内の交通渋滞緩和のため交通分散による円滑な交通を推進するとともに主要な拠点施設などへのネットワーク構築を図る	社会資本整備総合交付金(街路)	李埤新田線(Ⅱ期)	1,496m	R3～R9	1,360,000	市		14%(R6年度)	100%	建設課		
	道路舗装修繕事業(公共施設等適正管理推進事業債)	路面性状調査により舗装の劣化度を把握し道路の維持管理・修繕を計画的に進め安全で円滑な交通確保を図る		市道馬寄谷地中線	2,000m	R4～R7	96,000	市		65%(R6年度)	100%	建設課		
				市道東大崎中央線	3,000m	R4～R7	132,000			38%(R6年度)	100%			
				市道堤根矢目線	3200m	R6～R11	157,000			4%(R6年度)	100%			
				市道榎木米袋線	900m	R6～R7	45,000			38%(R6年度)	100%			
				市道福沼2号線	590m	R6～R7	5,300			52%(R6年度)	100%			
	社会資本整備道路修繕事業(社会資本整備総合交付金)	路面性状調査により修繕の優先度が高い路線について計画的な道路修繕を行い安全で円滑な交通確保を図る	防災安全交付金(修繕)	市道荒谷真山線	1,490m	R5～R7	163,587	市	該当	53%(R6年度)	100%	建設課		
				市道東大崎中央線	800m	R7～R8	72,100		該当	0%(R6年度)	100%			
				市道荒谷大貫線	1,000m	R8～R9	95,000		該当	0%(R6年度)	100%			
				市道神田5号線	500m	R9～R10	47,500		該当	0%(R6年度)	100%			
				市道南新町南町線	500m	R10	47,500		該当	0%(R6年度)	100%			
市道南町蓮田線				1,276m	R10～R11	121,300	該当		0%(R6年度)	100%				
住宅・建築物アスベスト改修事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)	吹付けアスベストの飛散による市民の健康被害を防止し、生活環境の保全を図るため、建築物のアスベスト対策を促進する	社会資本整備総合交付金(防災安全交付金)	民間建築物吹付けアスベスト調査等事業(調査)	3件 (R7年度)	R1～R7	750 (R7年度)	市	該当	15件(R6年度)	100%	建築指導課			
			民間建築物吹付けアスベスト調査等事業(除却)	1件 (R7年度)	R1～R7	1,200 (R7年度)	市	該当	21件(R6年度)	100%				
消防施設整備事業(消防防災施設整備費補助金)	火災発生時の初期消火活動等の迅速化を図るため、「防火水槽」等の整備に要する経費		消防施設整備事業(防火水槽)	4基 (R8～R11年度)	R8～	56,296 (R8～R11年度)	市			100%	防災安全課			
(3) 地域の個性を生かし 豊かな心をはぐくむ まちづくり	小学校改修事業(学校施設環境改善交付金)	老朽化及び構造上危険な状態にある小学校の大規模改造工事等		古川第四小学校校舎大規模改造工事		R5～R7	968,200	市	該当	26%(R6年度)	100%	教育総務課		
	小中学校天井等耐震化事業(学校施設環境改善交付金)	小・中学校校舎及び屋内運動場の天井等耐震化改修工事		古川第四小学校校舎天井等耐震化工事		R4～R7	101,202	市	該当	56%(R6年度)	100%	教育総務課		
				古川東中学校校舎天井等耐震化工事		R7-R8	19,600			0%(R6年度)	100%			
	学校教育環境整備事業	学校再編をはじめとした学校教育環境の整備及び体制構築		松山地域統合校空調設備設置工事		R7	29,333	市		0%(R6年度)	100%	教育総務課		
	公民館施設改修事業	公民館施設の改修及び修繕		古川地域・鳴子地域・田尻地域	8施設	R6～R11	444,304	市		2%(R6年度)	100%	生涯学習課		
	文化施設改修事業	文化施設の改修及び修繕		古川地域・岩出山地域	4施設	R6～R11	765,012	市		5%(R6年度)	100%	生涯学習課		
	体育施設改修事業	体育施設の改修及び修繕		古川地域・松山地域・三本木地域・岩出山地域・鳴子温泉地域・田尻地域	8施設	R6～R11	5,077,341	市		8%(R6年度)	100%	生涯学習課		
	国内都市交流事業	姉妹友好都市等との相互交流		姉妹・友好都市フェア等の物産販売の相互交流	年間2回程度	H28～	年間1,882 (R7年度)	市		5回(R6年度)	年間5回	観光交流課		
	国際都市交流事業	姉妹友好都市等との相互交流と多文化共生の推進		国際交流協会への支援	年間1回	H18～	年間900 (R7年度)	市		1回(R6年度)	年間1回	観光交流課		
				(仮称)多文化共生フェスティバルの開催	年間1回	R7～	年間350	市		0回(R6年度)	年間1回	多様性 社会推進室		
	中学校改修事業(学校施設環境改善交付金)	老朽化及び構造上危険な状態にある中学校の大規模改造工事等		三本木中学校校舎大規模改造工事		R8～R9	876,120	市		0%(R6年度)	100%	教育総務課		
	学校給食施設改修事業(学校施設環境改善交付金)	老朽化した給食施設の機器・設備の改修工事等		田尻学校給食センター改修工事		R5～R7	114,410	市		4%(R6年度)	100%	教育総務課		
	(4) 活力あふれる 産業の まちづくり	観光振興事業	地域と一体となった観光情報発信		大崎市観光ガイドブック・ポスター制作事業	年間1回	H18～	年間4,477 (R7年度)	市		1回(R6年度)	年間1回	観光交流課	
		中山間地域等直接支払推進事業	農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための協定を締結し、農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付		中山間地域等直接支払交付金事業	12集落協定	H17～	14,653 (R7年度)	集落協定				農村環境整備課	

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2030 年)の状況	担当課	備考	
(4) 活力あふれる 産業の まちづくり	多面的機能支払交付金事業	農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援	多面的機能支払交付金事業		148組織	H27～	468,711 (R7年度)	活動組織				農村環境整備課		
	農村地域防災減災事業	農業水利施設のストックマネジメント。防災重点ため池の豪雨・地震対策	用排水施設等整備事業(湛水防除事業)(志田谷地)			R3～R8	1,430,000	県	該当	61.9%(R6年度)	100%	農村環境整備課		
	水利施設整備事業	農業水利施設のストックマネジメント	水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)大崎西部3期)		1地区	H22～R7	2,315,900	県	該当	82.8% (R6年度)	100%	農村環境整備課		
	田んぼダム推進事業	水田の貯留機能を活用した田んぼダムの取組を推進し、洪水被害の軽減を図る			300ha (各年度推進 目標値)	R3～	6,392 (R7年度)	市		1,531ha (R6年度)	6,000ha	農村環境整備課		
	農地利用効率化等支援事業	農業用機械・施設の導入等及び産地の基幹施設や食品流通拠点施設の整備を支援	農地利用効率化等支援交付金事業		年間7件 程度	R7～	27,000 (R7年度)	市				農政企画課		
	造林事業	森林の有する多面的な機能をより高度に発揮させるため、市有林の造林、徐間伐、下刈り等の実施	市有林主伐業務		0.84ha (R5年度)	R4～	1,000 (R6立木売却)	市				農村環境整備課		
			市有林造林業務		4.84ha (R3年度)	H18～	8,200 (R3年度)							
			市有林下刈り業務		9.53ha (R6年度)	H18～	2,805 (R6年度)							
			市有林間伐業務		13.7ha (R5年度)	H19～	26,172 (R6年度)							
地域林業整備事業	国庫の補助を受けて事業行う林業事業体等に対し、事業費の一部を補助	里山林再生事業補助金(対象事業…造林/下刈/除伐/間伐)		150ha (R6年度)	H27～	4,029 (R7年度)	市				農村環境整備課			
おおさき地域材需要拡大支援事業	市産材を主要構造部に一定以上利用する一戸建ての新築木造住宅の建て主に対し、一定額を助成	おおさき地域材需要拡大支援事業補助金(対象者…市内在住者16名(棟)/市外在住者4棟)		20棟 (R6年度)	H26～	9,250 (R7年度)	市				農村環境整備課			
(5) 地域で支え合い 健康 で元気なまちづくり	社会福祉施設改修事業	社会福祉施設の今後の方針整理と老朽化に伴う大規模改修(長寿命化)						市				高齢障がい福祉課		
	介護保険施設整備事業	認知症高齢者グループホーム等の防災改修等の支援や施設の老朽化に伴う大規模修繕等費用の一部を補助するもの	介護保険施設整備事業費補助金			R7～R11		市	該当			高齢障がい福祉課		
	地域医療連携拠点施設整備事業	大崎地域1市4町が地域の持続可能な医療提供体制を確保するため連携協約した、目指す姿である「機能の最適化と連携の強化」、「医師、看護師等の確保と働き方改革への対応」、「新興感染症の感染拡大時に備えた機能、設備の充実」の実現のため整備するもの。			1か所 (R8年度)	R6～R8	2,970,000 (R6～8年度)	市		10%(R6年度)	100%	市民病院		
(6) 自然と共生し 環境に 配慮したまちづくり	上水道老朽管更新事業(水道管路緊急改善事業、重要給水施設配水管事業)	管路更新計画に基づき、緊急性・重要度を考慮して水道管路の耐震化を図りながら老朽管を計画的に更新する	送水管・配水管本管耐震化事業		3,500m	R7～R11	1,110,000	市	該当	100%(R6年度)	100.0%	上水道施設課		
			重要給水施設配水管耐震化事業		4,950m	R7～R11	453,400							
			老朽管更新事業		30,150m	R7～R11	2,327,150							
	水道施設耐震補強事業(基幹水道構造物の耐震化事業)	基幹水道構造物の地震に対する安全性を確保するため、耐震補強等が必要とされる既存施設の耐震性能を向上させるために耐震調査・補強・改築・更新をする	老朽施設耐震補強事業		8,769m3	R1～R13	2,977,640	市	該当	60%(R6年度)	71.1%	上水道施設課		
	上水道配水管整備事業	道路改良や基盤整備等に伴う配水管の新設及び未給水地域への配水管整備をする	配水管整備事業			R7～R11	310,000	市				上水道施設課		
	緊急時給水拠点確保事業(緊急遮断弁)	災害発生時に給水機能が停止した際の緊急的措置として、配水池の貯水を確保し、応急給水拠点を確立させライフラインを持続させる	遮断弁設置事業		5か所	R4～R13	270,508	市		20%(R6年度)	80%	上水道施設課		
	下水道建設事業【污水】(社会資本整備総合交付金)	污水管渠の整備(公共用水域の水質保全と生活環境の改善)	社会資本整備総合交付金		公共下水道事業(古川処理区、岩出山処理区)	1761.1ha	H22～R17	55,232,901	市	該当	55%(R6年度)	57%	下水道施設課	
					特定環境保全公共下水道事業(鳴子処理区)	182.3ha		6,726,340		該当	55%(R6年度)	55%		
					流域関連特定環境保全公共下水道事業(志田処理区 松山地域)	260.6ha		5,107,154		該当	85%(R6年度)	85%		
					流域関連公共下水道事業(志田処理区 三本木地域、鹿島台地域)	619.1ha		12,618,935		該当	82%(R6年度)	82%		
	下水道建設事業【ストックマネジメント】(社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金))	下水道施設の老朽化対策(長寿命化)	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)		公共下水道事業(古川処理区、岩出山処理区)	管路・ポンプ場・処理施設一式	H22～	3,171,840 (R7～R11年度)	市	該当			下水道施設課	
					特定環境保全公共下水道事業(鳴子処理区)	管路・処理施設一式		372,093 (R7～R11年度)		該当				
					流域関連特定環境保全公共下水道事業(志田処理区 松山地域)	管路施設一式		0 (R7～R11年度)		該当				
					流域関連公共下水道事業(志田処理区 三本木地域、鹿島台地域)	管路・ポンプ場施設一式		0 (R7～R11年度)		該当				

施策分野	事務事業名	事業概要	個別事業名(箇所)		数量	事業実施期間	総事業費 (千円)	事業主体	5か年 対策関係	現況	5年後(2030 年)の状況	担当課	備考
(6) 自然と共生し 環境に 配慮したまちづくり	下水道建設事業【雨水】(社会資本 整備総合交付金(防災・安全交付 金))	雨水施設の整備(浸水被害の軽減)	社会資本整備総合 交付金(防災・ 安全交付金)	公共下水道事業(古川処理区)	1,468.2ha	H22～R17	15,810,009	市	該当	19%(R6年度)	20%	下水道施設課	
				流域関連特定環境保全公共下水道事業(志田処理区 松山地域)	270ha		1,607,785		該当	35%(R6年度)	40%		
				流域関連公共下水道事業(志田処理区 三本木地域, 鹿島台地域)	653.6ha		2,148,928		該当	2%(R6年度)	5%		
	農業集落排水事業【強靱化】(農村 整備事業)	農業集落排水施設の強靱化(改築・更新)	農村整備事業	農業集落排水事業(強靱化)田尻第1地区	管路・処理 施設一式	R4～R11	330,600	市	該当	3%(R6年度)		下水道施設課	
				農業集落排水事業(強靱化)荒谷地区	管路・処理 施設一式	R5～R12	330,600		該当	2%(R6年度)			
				農業集落排水事業(強靱化)新沼第1地区	管路・処理 施設一式	R8～R15	240,600		該当	0%(R6年度)			
	公共浄化槽等整備推進事業(循環 型社会形成推進交付金)	申請による公設浄化槽の整備及び浄化槽長寿命 化計画に基づく改築(公共用水域の水質保全と生 活環境の改善)	循環型社会形成 推進交付金	公共浄化槽等整備推進事業	773基	R4～R8	803,284	市	該当			下水道施設課	
	図書館周辺整備事業	新たな拠点施設への回遊性向上と合わせ交通混 雑を解消し, まちなか居住の推進とにぎわい, 交 流を図る		市道東浦留沼線	290m	H26～R7	1,166,684	市		97% (R6年度)	100%	都市計画課	
	公園維持管理経費	平時のスポーツや地域活動など市民の憩いの場 や災害時の避難場所など快適・安心な環境を提供 するための維持管理	便所更新	座散乱木公園	1か所	R6～R8	18,000	市		0%(R6年度)	100%	建設課	
			遊具更新	上古川公園	一式	R7	8,300			0%(R6年度)	100%		
				高谷地公園	一式	R7	7,000			0%(R6年度)	100%		
				東大崎駅前公園	一式	R7	9,000			0%(R6年度)	100%		
				鶴ヶ坪農村公園	一式	R7	7,000			0%(R6年度)	100%		
				上坪農村公園	一式	R7	5,800			0%(R6年度)	100%		
				刈尻農村公園	一式	R7	8,000			0%(R6年度)	100%		
	水辺環境地域づくり担い手支援事 業(かわまちづくり支援事業)	江合川を核とした地域づくりを行うとともに, 河 川敷を拠点とした公園や駐車場等のインフラ整備 を実施するもの	新しい地方経済・ 生活環境創生交 付金(第2世代交 付金)インフラ整 備事業		一式	R7～R9 R8～R11	900 290,000	市		0%(R6年度)	50%	環境保全課	
	住宅整備事業(公営住宅等スト ック総合改善事業)	市営住宅の長寿命化を推進するため, 外壁等の改 修工事を実施する	社会資本整備総合 交付金(防災・ 安全交付金)	古川駅南住宅改修事業	4棟	R5～R9	44,526 (R7年度)	市		25% (R6年度)	100%	建築住宅課	

大崎市国土強靱化地域計画（附属資料）

発行年月／令和7年6月策定

発 行／宮城県大崎市

編 集／大崎市総務部防災安全課

〒989－6188

宮城県大崎市古川七日町1番1号

TEL 0229－23－5144

FAX 0229－24－2249

URL <https://www.city.osaki.miyagi.jp/>

E-MAIL bousai@city.osaki.miyagi.jp
